

**COMPTE-RENDU À LA COLLECTIVITÉ AU  
31/12/2021**

**RÉALISATION DE LA GENDARMERIE DE  
ROQUEMAURE**

**N°864**



Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

**SLOW**

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE

## PRÉAMBULE

Le présent compte rendu d'activité a été établi conformément aux lois du 7 juillet 1983 et 8 février 1995, et conformément à la convention de mandat.

Ce rapport vise à présenter à la Commune de ROQUEMAURE une description de l'avancement de l'opération, sur le plan physique comme sur le plan financier, pour lui donner les moyens de suivre, en toute transparence, le déroulement de l'opération, et pour lui permettre de décider, le cas échéant, des mesures à prendre pour maîtriser l'évolution de l'opération.

Au terme d'une convention de mandat en date du 17 septembre 2012, la Commune de ROQUEMAURE a confié à la Société d'Aménagement et d'Equipement du Gard (SEGARD), l'étude et la réalisation d'une gendarmerie dans la commune de ROQUEMAURE (30).

La Collectivité a désigné son représentant légal ou la personne habilitée par son organe délibérant comme étant les responsables compétents pour la représentation pour l'application de la présente convention et notamment pour donner son accord :

- sur le choix du mode de dévolution des divers contrats relatifs à l'exécution des diverses phases d'études et des travaux, y compris leur financement.
- pour approuver le choix des divers cocontractants aux différentes phases d'avancement
- pour donner son accord sur les avant projets et projets
- pour donner son accord sur la réception

Un avenant 1 a été signé le 17 juillet 2019 avant pour objet de modifier l'article 2 de l'acte d'engagement afin d'octroyer un complément de rémunération au mandataire. Ce complément de rémunération fait suite à une modification du programme de l'opération consistant à augmenter le nombre de logements (17 au lieu de 16) ainsi qu'à réaliser des transformations en cours d'études pour rendre le projet compatible avec des nouvelles exigences hydrauliques (réduction des cheminements piétons, réduction de l'emprise au sol des logements, réalisation de bassins ou de noues de rétention ...).

Un avenant 2 a été signé le 27 septembre 2021 afin d'octroyer un complément de rémunération au mandataire ayant pour objet l'augmentation des délais contractuels. Cet allongement de la durée entraîne une intervention plus importante du mandataire et donc des charges non couvertes par la rémunération contractuelle prévue initialement. Le contexte inédit de la crise sanitaire a rendu nécessaire l'indemnisation du mandataire pour réduire l'impact de la période de crise sur l'équilibre économique de son contrat, circonstance imprévue survenue lors de l'exécution et qui n'avait pas pu être initialement envisagée.

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

**SLO**

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE



## SOMMAIRE

<b>CONSTAT D'AVANCEMENT .....</b>	<b>5</b>
<b>I. PASSATION ET SUIVI DES MARCHÉS.....</b>	<b>6</b>
1.1 - PROCÉDURES DE PASSATION .....	6
1.2 – SUIVI DES MARCHÉS .....	14
1.3 – MARCHÉS DE PRESTATIONS DIVERSES .....	16
<b>II. DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION .....</b>	<b>18</b>
1.1 – SUIVI DES ETUDES.....	18
<b>III. SITUATION FINANCIÈRE .....</b>	<b>21</b>
<b>ÉTAT FINANCIER .....</b>	<b>22</b>
<b>CONVENTION DE MANDAT .....</b>	<b>23</b>

# CONSTAT D'AVANCEMENT



# I. PASSATION ET SUIVI DES MARCHÉS

## 1.1 - PROCÉDURES DE PASSATION

### 1.1.1 – prestations intellectuelles

- Marché de maîtrise d'œuvre

Procédure : concours restreint (art 70 et 74 CMP).

L'avis d'appel publics à concurrence a été adressé le 31/10/2012 au BOAMP, JOUE et sur la plateforme de dématérialisation de la SEGARD.

La date limite de réception des candidatures était le **lundi 3 décembre 2012** à 12h00.

Soixante-dix (70) plis dont 1 dématérialisé sont arrivés dans les délais. 2 plis sont arrivés hors délai.

### Ouverture des dossiers de candidature et analyse administrative

La SEGARD procède à l'ouverture des plis et analyse administrative des pièces contenues dans les candidatures, la SEGARD élabore des documents de synthèse à présenter lors du prochain Jury.

### Jury du 17/12/2012 à 14h00 : Choix de 3 candidats admis à concourir

Le Jury procède à l'examen des candidatures. Les 2 plis arrivés hors délai n'ont pas été ouverts et sont rejetés.

Onze (11) candidatures parvenues dans les délais ont été déclarées non conformes dans leur présentation.

Concernant les 59 candidatures restantes, il est procédé à la projection de leurs références. Le Jury s'exprime par vote sur chacune des équipes restantes. À l'issue, les candidatures ayant obtenu au moins 4 voix sont conservées pour second tour de vote.

À l'issue du second tour de vote, le Jury propose de retenir les 3 premiers :



- 1<sup>er</sup> : Pli 65 : Groupement QUAILEMONDE ARCHITECTES (mandataire) avec 9 voix ;
- 2<sup>ème</sup> : Pli 50 : Groupement PERMIS D'ARCHITECTURE (mandataire) avec 7 voix ;
- 3<sup>ème</sup> : Pli 40 : Groupement ANDRE BERARDI (mandataire) avec 5 voix.

Les 59 candidatures sont classées en fonction des votes du Jury.

Par délibération en date du 24 janvier 2013, les 3 candidats admis à concourir sont les suivants :

- Groupement QUAILEMONDE Architectes (mandataire) ;
- Groupement PERMIS D'ARCHITECTURE (mandataire) ;
- Groupement André BERARDI (mandataire).

Les courriels d'informations aux candidats non retenus ont été adressés en date du 26 février 2013. La procédure de concours a été interrompue à ce stade. En effet, l'Etat, qui subventionne le projet, a décidé de reporter les financements. La Maîtrise d'ouvrage a donc décidé de suspendre l'opération et de n'engager aucun frais avant d'avoir la lisibilité nécessaire sur l'aspect financier de celle-ci.

Après réponse favorable de l'Etat début 2015, l'hypothèque financière étant levée, le concours de Maîtrise d'œuvre a repris son cours et le dossier de consultation des concepteurs a été mis à disposition des candidats admis à concourir sur la plateforme de dématérialisation en date du **09 février 2015**.

La date limite de remise des esquisses est fixée au **14 avril 2015 à 12h00**.

Le jury propose d'allouer une prime de 13 500,00 € H.T à chacun des trois candidats pour la réalisation de leur prestation (conformément à l'avis d'appel public à concurrence).

L'anonymat est levé.

ÉQUIPE	NOM
BLANC	Groupement PERMIS D'ARCHITECTURE (mandataire)
ROUGE	Groupement ANDRÉ BÉRARDI (mandataire)

Le procès-verbal du 5 mai 2015 et L'arrêté n° 2015.031 en date du 18 mai 2015 relatant l'examen des projets et proposant, par avis motivé, le classement des 3 équipes.

Au regard de la motivation du Jury qui s'est tenu le 5 mai 2015, le pouvoir adjudicateur a décidé de négocier avec les 3 groupements de maîtrise d'œuvre.

Les négociations ont été engagées avec les lauréats du concours de concepteurs.

À l'issue des négociations, le Conseil Municipal du 17 septembre 2015 (délibération n°2015-09-097) a attribué le marché de maîtrise d'œuvre au groupement :

- **ANDRÉ BÉRARDI** (mandataire) pour un montant de **332 952,79 € HT** représentant un pourcentage de 11,39 % sur la base d'un montant estimé de travaux de 2 922 650 € HT.

Le marché a été notifié à ce cabinet le 26 octobre 2015.

En date du 20 décembre 2017, il a été notifié à l'équipe de Maîtrise d'œuvre l'avenant n° 1 pour un montant de 28 799,70€ HT et ayant pour objet :

- l'application du taux de 11,39% du montant des travaux au nouveau montant d'engagement revu à 3 157 897 € HT, suite à la modification du programme pour l'ajout d'un logement (de 16 à 17) et la modification de la brigade.
- l'application d'un montant forfaitaire complémentaire pour remise d'un second APD, l'initial avait été remis sur la base de 16 logements

En date du 11 juillet 2019, il a été notifié à l'équipe de Maîtrise d'œuvre l'avenant n° 2 pour un montant de 50 000,00€ HT et ayant pour objet :

- la reprise complète du dossier PRO, le dépôt d'un nouveau Permis de construire, le dépôt d'un nouveau Dossier Loi sur l'Eau conformes aux attentes des services instructeurs.

En date du 3 juin 2020, il a été notifié à l'équipe de Maîtrise d'œuvre l'avenant n° 3 sans incidence financière et ayant pour objet :

- d'acter de la cession de fonds libéral affectant le cotraitant ITS du marché de l'équipe de maîtrise d'œuvre.

En date du 24 novembre 2021, il a été notifié à l'équipe de Maîtrise d'œuvre l'avenant n° 4 pour un montant de 27 433,03€ HT et ayant pour objet la prise en compte des impacts de la crise sanitaire.



Les coûts directement induits par cette crise sont :

- La mise en œuvre de mesures spécifiques pour la continuité des chantiers
- La prolongation de la mission DET
- La prolongation de la mission OPC

▪ Marché d'études géotechniques

Une consultation en procédure adaptée a été engagée (art 28 CMP).

Les prestations comportent une tranche ferme (Missions G0 + G11) et 2 tranches conditionnelles (tranche conditionnelle 1 : mission G12 et tranche conditionnelle 2 : mission G4).

Une publicité a été mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation de la SEGARD ainsi que sur marchés online le **04/01/2013**.

La date limite de réception des offres a été fixée au **mercredi 23 janvier 2013** à 12h00.

Sept (7) offres sont parvenues conformes et dans les délais.

L'analyse des offres a été effectuée par la SEGARD. À la suite de cette analyse, Monsieur le maire, en qualité du représentant du pouvoir adjudicateur a décidé d'attribuer le marché à **ALPHASOL** pour un montant de **5 750,00 € HT** (Tranche ferme G11 : 1 950,00€ HT, tranche conditionnelle 1 – G12 : 2 300,00€ HT , tranche conditionnelle 2 – G4 : 1 500,00€ HT).

▪ Marché de géomètre

Une consultation en procédure adaptée a été engagée (art 28 CMP) afin de réaliser un relevé topographique du terrain.

Une publicité a été mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation de la SEGARD ainsi que sur marchés online le **04/01/2013**.  
La date limite de réception des offres a été fixée au **mercredi 23 janvier 2013** à 12h00.

Seize (16) offres sont parvenues conformes et dans les délais.

L'analyse des offres a été effectuée par la SEGARD. A la suite de cette analyse, Monsieur le maire, en qualité du représentant du pouvoir adjudicateur a décidé d'attribuer le marché à **FIT CONSEIL** pour un montant de **780,00 € HT**.



▪ **Marché d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage Développement Durable :**

Une consultation en procédure adaptée a été engagée (art 28 CMP) afin de respecter les exigences de développement durable.

Une publicité a été mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation de la SEGARD ainsi que sur marchés online le **11/03/2015**. La date limite de réception des offres a été fixée au **vendredi 27 mars 2015** à 12H00.

Le dossier a fait l'objet de 22 retraits sur la plateforme de la SEGARD.

Sept (7) offres sont parvenues conformes et dans les délais.

L'analyse des offres a été effectuée par la SEGARD. À la suite de cette analyse, Monsieur le maire, en qualité du représentant du pouvoir adjudicateur a décidé d'attribuer le marché à **QCS SERVICES** qui présente l'offre la plus avantageuse pour un montant de **17 650,00 € HT**.

En date du 12 décembre 2017, il a été notifié à ce prestataire l'avenant n° 1 pour un montant de 2 400,00€ HT et ayant pour objet :  
- ajout des mesures et de l'attestation acoustique finale, mission rendue obligatoire par le changement de réglementation

▪ **Marché de Contrôle technique et de Coordination\_SPS**

Une consultation en procédure adaptée a été engagée (art 28 CMP) pour les lots suivants :

Lot 1 : Contrôle Technique ;

Lot 2 : Coordination Sécurité Protection de la Santé.

Une publicité a été mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation de la SEGARD ainsi que sur marchés online le **10/03/2015**. La date limite de remise des offres était fixée au **jeudi 26 mars 2015** à 12h00.

Six (6) offres dont 3 dématérialisées sont parvenues dans les délais pour le lot 1.

Treize (13) offres dont 6 dématérialisées sont parvenues dans les délais pour le lot 2.

L'analyse des offres a été effectuée par la SEGARD. À la suite de cette analyse, Monsieur le maire, en qualité du représentant du pouvoir adjudicateur a décidé d'attribuer le marché de contrôle technique à **BTP CONSULTANTS** pour un montant de **14 740,00 € HT** et le marché de coordonnateur SPS à **BE TEC** pour un montant de **3 690,00 € HT**.

En date du 6 décembre 2017, il a été notifié à ce prestataire l'avenant n° 1 pour un montant de 1 910,00€ HT et ayant pour objet :  
- ajout des missions TH / Att-Th et Phh, rendues obligatoires par le changement de réglementation

▪ **Marchés d'assurances**

Une procédure adaptée a été engagée le 12 novembre 2019, en application des articles L2123-1 et R2123-1 du CCP :

- Lot 1 : Assurance « dommages ouvrage avec extension de garantie CNR (variante imposée) »
- Lot 2 : Assurances « tous risques chantier »

Une publicité a été mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation de la SEGARD ainsi que sur le BOAMP le **03 octobre 2019**, avis 19-149988.  
La date limite de remise des offres était fixée au **24 octobre 2019** à 12h00.

7 plis dématérialisés sont parvenus dans les délais.

L'analyse des candidatures et des offres a été effectuée par la SEGARD. Suite au rapport d'analyse des offres, Monsieur le maire, en qualité du représentant du pouvoir adjudicateur décide de retenir, par décision n° 2019\_094 en date du 19 décembre 2019, les offres économiquement les plus avantageuses suivantes :

Marché	Attributaire	Montant de l'offre en € TTC
Lot 1 Assurance DO/CNR	AXA	28 662.05
Lot 2 Assurance TRC	AXA	6 700.93

### 1.2.1 – prestations travaux

#### ▪ Marchés de travaux

Une procédure adaptée a été engagée le 21 juin 2019, en application des articles L2123-1 et R2123-1 du code de la commande publique, pour la passation des marchés de travaux relatifs à la construction de la gendarmerie de Roquemaure pour les lots 1 à 15.

Une publicité a été mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation de la SEGARD ainsi que sur le BOAMP le **21/06/2019**, avis 19-95587. La date limite de remise des offres était fixée au **26 juillet 2019** à 12h00.

80 plis dématérialisés sont parvenus dans les délais.

L'analyse des candidatures et des offres ont été effectuées par la SEGARD et la Maitrise d'Œuvre. Suite aux rapports d'analyse des offres avant et après négociations, Monsieur le maire, en qualité du représentant du pouvoir adjudicateur décide de retenir, par décision n° 2019\_087 en date du 28 octobre 2019, les offres économiquement les plus avantageuses suivantes :

<b>ENTREPRISES</b>	<b>Intitulé du lot</b>	<b>Montant de l'offre de base en € HT</b>	<b>Variantes retenues en € HT</b>	<b>Total en € HT</b>
SOCOTPA	Lot 1 - Gros Œuvre	1 280 000,00	/	1 280 000,00
TECHNI BOIS	Lot 2 - Charpente - Couverture	78 000,00	/	78 000,00
SUD ETANCHEITE	Lot 3 - Étanchéité	93 998,89	/	93 998,89
SUTTER	Lot 4 - Menuiseries aluminium	66 637,00	7 600,00	74 237,00
SUTTER	Lot 5 - Menuiseries PVC	88 566,00	19 707,00	108 273,00
BLACHERE	Lot 6 - Menuiseries bois	146 983,00	/	146 983,00

<i>Infructueux – offre supérieure à l'estimation</i>	Lot 7 - Cloisons - Doublages - Faux plafonds	<i>A relancer sur la base d'un DCE optimisé</i>	
MCS	Lot 8 - Revêtements de sols	171 000,00	/
PELAT	Lot 9 - Serrurerie	145 990,00	2 889,00
ARB Peinture	Lot 10 - Peinture	78 090,20	/
CHAARANE	Lot 11 - Enduits de façades	82 000,00	/
INDIGO	Lot 12 - Bardages de façades	71 000,00	/
THERMIQUE DU MIDI	Lot 13 - CVC - Plomberie	259 585,92	/
DOROCQ	Lot 14 - Électricité - CFO - CFA	151 500,00	3 909,11
PROVENCE VRD	Lot 15 - VRD	728 552,10	/

En date du 2 décembre 2019, les marchés de travaux ont été notifiés à ces Entreprises sauf le lot 2 qui n'a pas transmis son attestation fiscale dans les délais impartis. L'Entreprise arrivée 2<sup>ème</sup> a été sollicitée afin de lui attribuer ce marché.

#### **Relance lot 7 :**

Suite à l'infructuosité du lot 7, celui a été relancé en procédure adaptée a été engagée le 19 décembre 2019.

Une publicité a été mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation de la SEGARD ainsi que sur le BOAMP le **19/12/2019**, avis 19-189449. La date limite de remise des offres était fixée au **17 janvier 2020** à 12h00.

7 plis dématérialisés sont parvenus dans les délais.

L'analyse des candidatures et des offres ont été effectuées par la SEGARD et la Maitrise d'Œuvre. Suite aux rapports d'analyse des offres, Monsieur le maire, en qualité du représentant du pouvoir adjudicateur décide de retenir, en date du 14 Mai 2020, l'offre économiquement la plus avantageuse suivante :





<b>ENTREPRISE</b>	<b>Intitulé du lot</b>	<b>Montant de l'offre de base en € HT</b>	<b>Variantes retenues en € HT</b>	<b>Total en € HT</b>
SARL CPI	Lot 7 - Cloisons - Doublages - Faux plafonds	162 322.30	/	162 322.30

## 1.2 – SUIVI DES MARCHÉS

### 1.2.1 – prestations intellectuelles

- Marché de maîtrise d'œuvre

Le marché a été notifié à **André BERARDI** en date du 26 octobre 2015.

- Marché de Contrôle technique

Le marché a été notifié à **BTP CONSULTANTS** en date du 17 juin 2015.

- Marché de Coordination SPS

Le marché a été notifié à **BE TEC** en date du 6 janvier 2016.

- Marché de l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage Développement Durable

Le marché a été notifié à **QCS SERVICES** en date du 20 mai 2015.

- Marchés d'assurances

Le marché Dommage Ouvrages avec extension garantie CNR a été notifié à **AGENCE AXA JANIN** en date du 17 février 2020.





Le marché Tous Risques Chantier a été notifié à **AGENCE AXA JANIN** en date du 17 février 2020.

**1.2.2 - Marchés de travaux**

LOT	MARCHE	NOTIFIE LE	INTITULE DU LOT	ENTREPRISE
1	864-11	02/12/2019	Lot 1 - Gros Œuvre	SOCOTPA
2	864-12	18/02/2020	Lot 2 - Charpente - Couverture	MEST CONSTRUCTION
3	864-13	02/12/2019	Lot 3 - Étanchéité	SUD ETANCHEITE
4	864-14	02/12/2019	Lot 4 - Menuiseries aluminium	MENUISERIE SUTTER
5	864-15	02/12/2019	Lot 5 - Menuiseries PVC	MENUISERIE SUTTER
6	864-16	02/12/2019	Lot 6 - Menuiseries bois	MENUISERIE BLACHERE ET FILS
7	864-17	30/07/2020	Lot 7 - Cloisons - Doublages - Faux plafonds	CPI
8	864-18	02/12/2019	Lot 8 - Revêtements de sols	MCS CARRELAGES
9	864-19	02/12/2019	Lot 9 - Serrurerie	PELAT
10	864-20	02/12/2019	Lot 10 - Peinture	ARB PEINTURE
11	864-21	02/12/2019	Lot 11 - Enduits de façades	FACADES CHAARANE
12	864-22	02/12/2019	Lot 12 - Bardages de façades	INDIGO BATIMENT



13	864-23	02/12/2019	Lot 13 - CVC - Plomberie	THERMIQUE DU MIDI
14	864-24	02/12/2019	Lot 14 - Électricité - CFO - CFA	DOROCQ
15	864-25	02/12/2019	Lot 15 - VRD	PROVENCE VRD

### 1.2.3 – Rémunération du mandataire

Conformément à l'acte d'engagement ainsi qu'aux avenants 1 et 2, la rémunération du mandataire est fixée à 151 700,00€HT.

### 1.3 – MARCHÉS DE PRESTATIONS DIVERSES

Date de notification	N° de marché	Prestataires	Objet	Montant € HT
02/09/2013	2013.031	ALPHA SOL	Étude géotechniques	5 750,00
02/09/2013	2013.030	FIT CONSEIL	Étude topographique	780,00
20/05/2015	2015.011	EIBAT SARL (POISSONNIER)	Analyse économique phase esquisse	2 700,00
06/01/2016	2016.001	GEOMECA SUD	Etudes géotechniques G2 AVP	4 878,00
25/02/2016	2016.007	TAILHADES ET PIRIS	Relevé topographique terrain riverain + réseaux	1 710,00
28/09/2017	2016.001	GEOMECA SUD	Etudes géotechniques G2 PRO	850,00

02/10/2017	2017.032	TAILHADES ET PIRIS	Relevé topographique complémentaire	600,00
05/07/2018	2018.010	ASH INGENIERIE	Etude de sol pour la conception d'ouvrages hydrauliques	1 450,00
15/10/2018	2018.015	CEREG	Contrôle et expertise de l'étude hydraulique et du dossier loi sur l'eau	650,00
20/12/2019	2019.012	GEO MISSIONS	travaux topographiques et fonciers + bornage	2 280,00
25/06/2020	2016.001	GEOMECA SUD	Etudes géotechniques G4	1 250,00

## II. DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

### 1.1 – SUIVI DES ETUDES

Conformément au déroulement du concours mentionné précédemment, le marché de Maîtrise d'œuvre a été notifié au cabinet André BERARDI (mandataire) le 26 octobre 2015. Cette notification valait démarrage des études.

Une réunion de démarrage des études s'est déroulée en Mairie de Roquemaure, le 30 octobre 2015. Lors de cette réunion, des demandes modificatives à prendre en compte pour la phase APS ont été demandées par la Maîtrise d'ouvrage et le représentant de la gendarmerie au Maître d'œuvre. Le calendrier de déroulement des études a également été convenu (suivant compte rendu n°04 du 02/11/2015).

Une réunion de présentation de l'avant-projet sommaire s'est tenue le 16 décembre 2015 en Mairie de Roquemaure.

#### 2016

Une réunion de validation de l'avant-projet sommaire s'est tenue le 12 janvier 2016. L'APS n'a pas été validé lors de cette réunion et plusieurs demandes modificatives ont été demandées à l'équipe de Maîtrise d'œuvre.

Un APS modifié est adressé par la Maîtrise d'œuvre à la Commune et à la SEGARD le 22 février 2016. L'ensemble des demandes étant prises en compte, l'APS est validé en date du 24 février 2016. Le dossier est également prêt pour être présenté à la validation du ministère.

L'établissement du projet de bail, pièce nécessaire à la validation du projet par le ministère, est transmis à la SEGARD le 21 novembre 2016. Le dossier est adressé au ministère et nous demeurons en attente de cette validation depuis cette date. Le déroulement des études ne reprendra qu'à compter de cette validation.

#### 2017

L'APS est approuvée par le ministère en juin 2017. Les études de Maîtrise d'œuvre reprennent dès le 13 juin 2017 avec prise en compte d'éléments programmatiques modifiés (agrandissement de la brigade, ajout d'un 17<sup>ème</sup> logement). Un nouveau bilan d'opération est transmis à la Maîtrise d'ouvrage.

Le dossier APD est validé le 21 septembre 2017, le dossier PRO est validé le 27 novembre 2017. Le DCE, tenant compte des remarques formulées lors de la phase précédente, est remis par la Maîtrise d'œuvre à la SEGARD le 20 décembre 2017. L'engagement de la consultation est programmé pour le 05 janvier 2018.

## **2018**

La consultation travaux a bien été engagée le 05 janvier 2018, suivant une procédure adaptée en application des articles 42-2 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pour la passation de marchés de travaux.

Cette consultation a été déclaré sans suite, pour deux raisons :

- une dépassement conséquent de l'enveloppe budgétaire prévue au bilan d'opération
- un arrêté de refus sur le dossier loi sur l'eau

Ces deux motifs ont conduit à la nécessité de la reprise du dossier PRO/DCE dans une optique de recherches d'économies et de mise en conformité du projet à la nouvelle doctrine de la DDTM.

Fin 2018, les actions suivantes ont été menées à leur terme :

- Rencontre avec la DDTM et mise au point d'une solution compatible avec leurs attentes
- Présentation d'un nouveau budget de travaux par la Maîtrise d'œuvre
- Présentation par la SEGARD d'un Bilan d'opération tenant compte des économies proposées et des aménagements hydrauliques souhaités
- Mise en place d'un calendrier opérationnel pour le redémarrage de l'opération
- Ces nouveaux engagements seront formalisés début 2019

## **2019**

Le nouveau dossier PRO est remis par la Maîtrise d'œuvre fin avril 2019, le dossier PRO a été définitivement validé lors d'une réunion de Mairie le 06 mai 2019.

La consultation travaux a été engagée en juillet et après remise des offres et négociations, la première réunion de chantier s'est tenue le 22 novembre 2019 en Mairie de Roquemaure.

## 2020

Le déroulement des travaux s'est poursuivi sur l'exercice 2020. Néanmoins, les confinements successifs liés à la pandémie de COVID ont ralenti le calendrier des travaux. Fin 2020, le « clôt couvert » était achevé sur les villas. La réception des ouvrages est prévue pour la mi-octobre 2021. En dehors de ces retards, le chantier se déroule bien.

## 2021

Les travaux ont été réceptionnés le 14 octobre 2021. LA période de Garantie de Parfait Achèvement se déroulera du 14 octobre 2021 au 14 octobre 2022.





### III. SITUATION FINANCIÈRE

La situation à la date du 31 décembre 2021 fait apparaître, d'une part, les dépenses ordonnancées et payées pour le compte de la Commune de ROQUEMAURE pour un montant de 5 129 795,62€ TTC et d'autre part, les demandes d'acomptes qui lui ont été présentées pour le remboursement des dites dépenses et les produits financiers pour un montant de 5 401 581,89€ TTC.

➤ Cette situation fait apparaître un solde de 271 786,27€ TTC.

La Commune de ROQUEMAURE prend acte de l'état d'avancement de la mission confiée à la SEGARD.

Pour la Société

**22 FEV. 2022**

  
Le Directeur Général Délégué,  
**Vincent DELORME**

Pour la Collectivité

La Maire,  
**Nathalie NURY**



# ÉTAT FINANCIER

Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 17 janvier 1978



Etat arrêté au 31/12/2021

## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements				Dont Avances	dont pénalités
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG		
<b>1 DEPENSES</b>	<b>4 506 540.90</b>	<b>5 400 029.83</b>	<b>4 409 082.50</b>	<b>5 282 705.60</b>		<b>4 279 588.04</b>	<b>850 207.58</b>	<b>5 129 795.62</b>			<b>-9 750.00</b>
<b>10 ETUDES</b>	<b>48 198.83</b>	<b>57 838.60</b>	<b>45 498.83</b>	<b>54 572.48</b>		<b>41 698.83</b>	<b>8 328.85</b>	<b>50 027.68</b>			
1002 Géomètres	3 090.00	3 708.00	3 090.00	3 704.88		3 090.00	614.88	3 704.88			
1003 Etudes de sols	12 708.83	15 250.60	12 708.83	15 227.60		8 908.83	1 773.97	10 682.80			
1005 Indemnités concours	29 700.00	35 640.00	27 000.00	32 400.00		27 000.00	5 400.00	32 400.00			
1009 Divers et imprévus	2 700.00	3 240.00	2 700.00	3 240.00		2 700.00	540.00	3 240.00			
<b>14 TRAVAUX</b>	<b>3 766 512.33</b>	<b>4 519 814.80</b>	<b>3 688 303.90</b>	<b>4 425 674.68</b>		<b>3 615 647.22</b>	<b>724 839.41</b>	<b>4 340 486.63</b>			<b>-9 750.00</b>
1401 Travaux	3 655 344.82	4 386 413.78	3 644 328.52	4 373 194.22		3 554 854.64	712 676.08	4 267 528.70	-38 742.93		-9 750.00
1402 Actualisation- Révision	67 192.13	80 630.56				17 691.63	3 538.32	21 229.95			
1403 Imprévus	43 975.38	52 770.46	43 975.38	52 480.46		43 100.95	8 625.01	51 727.98	-524.93		
<b>15 HONORAIRES</b>	<b>494 575.52</b>	<b>593 490.62</b>	<b>481 855.50</b>	<b>578 226.59</b>		<b>419 323.88</b>	<b>83 864.78</b>	<b>503 188.66</b>			
1501 Maîtrise d'oeuvre	439 185.52	527 022.62	439 185.50	527 022.59		379 633.88	75 926.78	455 560.66			
1502 AMO DD	20 050.00	24 060.00	20 050.00	24 060.00		17 400.00	3 480.00	20 880.00			
1503 Contrôle technique	16 650.00	19 980.00	16 650.00	19 980.00		16 320.00	3 264.00	19 584.00			
1504 C.S.P.S.	3 690.00	4 428.00	3 690.00	4 428.00		3 690.00	738.00	4 428.00			
1505 imprévus	2 280.00	2 736.00	2 280.00	2 736.00		2 280.00	456.00	2 736.00			
1506 Actualisation - Révision	12 720.00	15 264.00									
<b>17 REMUNERATION</b>	<b>151 700.00</b>	<b>182 040.00</b>	<b>151 700.00</b>	<b>181 547.12</b>		<b>161 193.84</b>	<b>32 214.08</b>	<b>193 407.92</b>			
1701 Rémunération sur dépenses	151 700.00	182 040.00	151 700.00	181 547.12		161 193.84	32 214.08	193 407.92			
<b>18 FRAIS DIVERS</b>	<b>45 554.22</b>	<b>46 845.81</b>	<b>41 575.82</b>	<b>42 536.28</b>		<b>41 575.82</b>	<b>960.46</b>	<b>42 536.28</b>			
1801 Publicité, tirages	5 624.60	6 749.52	5 624.60	6 569.06		5 624.60	944.46	6 569.06			
1802 Assurances	39 096.29	39 096.29	35 871.22	35 871.22		35 871.22		35 871.22			
1804 divers	833.33	1 000.00	80.00	96.00		80.00	16.00	96.00			
<b>1900 FRAIS FINANCIERS</b>			<b>148.45</b>	<b>148.45</b>		<b>148.45</b>		<b>148.45</b>			
1901 Frais financiers sur c. t.			148.45	148.45		148.45		148.45			
<b>2 RECETTES</b>	<b>5 401 571.96</b>	<b>5 401 571.96</b>	<b>5 401 581.89</b>	<b>5 401 581.89</b>		<b>5 401 581.89</b>		<b>5 401 581.89</b>			
4201 Remboursements mandant	5 401 571.96	5 401 571.96	5 401 571.96	5 401 571.96		5 401 571.96		5 401 571.96			
5601 Produits financiers			9.93	9.93		9.93		9.93			
<b>SOLDE</b>			<b>992 499.39</b>					<b>271 786.27</b>			<b>9 750.00</b>

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

SLO

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE



Etat arrêté au 31/12/2021

## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements					
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG	Dont Avances	dont pénalités
1 DEPENSES	4 506 540.90	5 400 029.83	4 409 082.50	5 282 705.60		4 279 588.04	850 207.58	5 129 795.62	-		-9 750.00
10 ETUDES	48 198.83	57 838.60	45 498.83	54 572.48		41 698.83	8 328.85	50 027.68			
1002 Géomètres	3 090.00	3 708.00	3 090.00	3 704.88		3 090.00	614.88	3 704.88			
2013.030 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE			780.00	932.88		780.00	152.88	932.88			
2013.030 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE -			780.00	932.88		780.00	152.88	932.88			
13-26917 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE			780.00	932.88	25/10/20	780.00	152.88	932.88			
2016-007 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE			1 710.00	2 052.00		1 710.00	342.00	2 052.00			
2016-007 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE -			1 710.00	2 052.00		1 710.00	342.00	2 052.00			
16-39490 LC 2016-007 RELEVÉ			600.00	720.00	25/04/20	600.00	120.00	720.00			
2017-032 TOPO COMPLEMENTAIRE			600.00	720.00		600.00	120.00	720.00			
2017-032 TOPO COMPLEMENTAIRE -			600.00	720.00		600.00	120.00	720.00			
17-47435 LC 2017.032 TOPO					24/11/20	600.00	120.00	720.00			
1003 Etudes de sols	12 708.83	15 250.60	12 708.83	15 227.60		8 908.83	1 773.97	10 682.80			
2013.031 ETUDES GEOTECHNIQUES			5 750.00	6 877.00		1 950.00	382.20	2 332.20			
2013.031 ETUDES GEOTECHNIQUES -			5 750.00	6 877.00		1 950.00	382.20	2 332.20			
13-26919 ETUDES GEOTECHNIQUES					25/10/20	1 950.00	382.20	2 332.20			
2016-001 MISSIONS G2 AYP+G2 PRO+G4			6 958.83	8 350.60		6 958.83	1 391.77	8 350.60			
2016-001 MISSIONS G2 AYP+G2			6 958.83	8 350.60		6 958.83	1 391.77	8 350.60			
16-38807 LC 2016-001 - MISSIONS G2					25/02/20	4 878.00	975.60	5 853.60			
17-47781 LC 2016-001 - MISSIONS G2					22/12/20	850.00	170.00	1 020.00			
20-55528 MISSION G4 - OS2					23/10/20	1 230.83	246.17	1 477.00			
1005 Indemnités concours	29 700.00	35 640.00	27 000.00	32 400.00		27 000.00	5 400.00	32 400.00			
15-04899 INDEMNITES DE CONCOURS			13 500.00	16 200.00		13 500.00	2 700.00	16 200.00			
15-04899 INDEMNITES DE CONCOURS -			13 500.00	16 200.00		13 500.00	2 700.00	16 200.00			
15-36147 INDEMNITES DE CONCOURS					22/07/20	13 500.00	2 700.00	16 200.00			
15-05212 INDEMNITES DE CONCOURS			13 500.00	16 200.00		13 500.00	2 700.00	16 200.00			
15-05212 INDEMNITES DE CONCOURS -			13 500.00	16 200.00		13 500.00	2 700.00	16 200.00			
15-37600 INDEMNITES DE CONCOURS					25/11/20	13 500.00	2 700.00	16 200.00			
1009 Divers et imprévus	2 700.00	3 240.00	2 700.00	3 240.00		2 700.00	540.00	3 240.00			
2015-011 ANALYSE ECONOMIQUE			2 700.00	3 240.00		2 700.00	540.00	3 240.00			
2015-011 ANALYSE ECONOMIQUE			2 700.00	3 240.00		2 700.00	540.00	3 240.00			
15-35694 ANALYSE ECONOMIQUE					25/06/20	2 700.00	540.00	3 240.00			
006704 864-04 MARCHÉ AMO DD					25/06/20	1 100.00	220.00	1 320.00			
006705 864-04 MARCHÉ AMO DD					25/06/20	1 375.00	275.00	1 650.00			
007887 864-04 MARCHÉ AMO DD					25/05/20	2 200.00	440.00	2 640.00			
010886 864-04 MARCHÉ AMO DD					25/06/20	1 925.00	385.00	2 310.00			
011453 864-04 MARCHÉ AMO DD					25/01/20	2 200.00	440.00	2 640.00			
012538 864-04 MARCHÉ AMO DD					25/11/20	-8 800.00	-1 760.00	-10 560.00			

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

SLO

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE



Etat arrêté au 31/12/2021

## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements				Dont Avances	dont pénalités
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG		
<b>14 TRAVAUX</b>	<b>3 766 512.33</b>	<b>4 519 814.80</b>	<b>3 688 303.90</b>	<b>4 425 674.68</b>		<b>3 615 647.22</b>	<b>724 839.41</b>	<b>4 340 486.63</b>			<b>-9 750.00</b>
1401 Travaux	3 655 344.82	4 386 413.78	3 644 328.52	4 373 194.22		3 554 854.64	712 676.08	4 267 528.70	-38 742.93		-9 750.00
19-07631 2864-25-LOT 15-VRD			730 647.10	876 776.52		722 173.52	144 644.70	866 818.22			-1 050.00
19-07631 2864-25-LOT 15-VRD - ABR			5 237.60	5 237.60	25/11/20	5 237.60		5 237.60			
013237 2864-25-LOT 15-VRD					24/12/20	4 975.72		4 975.72			
013350 2864-25-LOT 15-VRD					25/10/20	261.88		261.88			
19-07631 2864-25-LOT 15-VRD - LE			39 598.00	39 598.00	25/11/20	39 598.00		39 598.00			
013207 2864-25-LOT 15-VRD					24/12/20	7 804.00		7 804.00			
013237 2864-25-LOT 15-VRD					25/11/20	30 882.85		30 882.85			
013350 2864-25-LOT 15-VRD					24/12/20	911.15		911.15			
19-07631 2864-25-LOT 15-VRD -			44 201.33	44 201.33	25/11/20	44 201.33		44 201.33			
013237 2864-25-LOT 15-VRD					24/12/20	41 991.26		41 991.26			
013350 2864-25-LOT 15-VRD					25/02/20	2 210.07		2 210.07			
19-07631 2864-25-LOT 15-VRD -			559 418.86	705 548.28	25/03/20	550 945.28	144 644.70	695 589.98			-1 050.00
012172 2864-25-LOT 15-VRD					25/04/20	8 160.00		9 792.00			
012218 2864-25-LOT 15-VRD					23/07/20	84 563.10		101 475.72			
012293 2864-25-LOT 15-VRD					25/08/20	27 704.00		33 244.80			
013048 2864-25-LOT 15-VRD					27/09/20	39 137.31		47 174.77			
013110 2864-25-LOT 15-VRD					25/10/20	85 930.71		103 116.85			
013137 2864-25-LOT 15-VRD					25/11/20	73 189.23		89 891.08			
013207 2864-25-LOT 15-VRD					24/12/20	76 959.68		98 114.27			
013237 2864-25-LOT 15-VRD					25/02/20	138 766.63		191 463.94			
013350 2864-25-LOT 15-VRD					25/03/20	16 534.62		21 316.55			
19-07631 2864-25-LOT 15-VRD -			53 371.31	53 371.31	25/10/20	53 371.31		53 371.31			
013207 2864-25-LOT 15-VRD					25/11/20	21 009.28		21 009.28			
013237 2864-25-LOT 15-VRD					24/12/20	29 811.10		29 811.10			
013350 2864-25-LOT 15-VRD					27/09/20	2 550.93		2 550.93			
19-07631 2864-25-LOT 15-VRD - SOLS			28 820.00	28 820.00	25/11/20	28 820.00		28 820.00			
013137 2864-25-LOT 15-VRD					24/12/20	10 320.00		10 320.00			
013237 2864-25-LOT 15-VRD					25/11/20	17 059.00		17 059.00			
013350 2864-25-LOT 15-VRD					24/12/20	1 441.00		1 441.00			
19-07632 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-			158 871.33	190 645.59	25/01/20	158 608.15	31 841.63	190 449.78	180.19		-60
19-07632 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-			158 871.33	190 645.59	25/02/20	158 608.15	31 841.63	190 449.78	180.19		-60
012649 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-					25/03/20	14 590.68	3 038.14	17 628.82	-959.41		
012738 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-					27/04/20	20 947.42	4 189.48	25 136.90	-1 323.00		
012804 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-					25/05/20	12 864.83	2 572.96	15 437.79	2 282.41		
012863 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-					25/05/20	18 585.08	3 717.02	22 302.10			
012924 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-						13 235.19	2 647.04	15 882.23			

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE

SLO

## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements					
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG	Dont Avances	dont pénalités
012967 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-					25/06/20	16 567,12	3 313,43	19 880,55			
013047 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-					23/07/20	13 173,21	2 634,64	15 807,85			
013109 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-					25/08/20	22 209,49	4 441,90	26 651,39			
013138 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-					27/09/20	6 377,84	1 275,57	7 653,41			
013209 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-					25/10/20	13 637,83	2 727,56	16 365,39	-148,71		
013238 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-					25/11/20	6 419,46	1 283,89	7 703,35	328,90		
19-07633 2864-23-LOT 13- CVC-			247 207,92	296 649,50		246 751,32	49 350,26	296 101,58			
19-07633 2864-23-LOT 13- CVC-			247 207,92	296 649,50		246 751,32	49 350,26	296 101,58			
012381 2864-23-LOT 13- CVC-					24/07/20	9 667,78	1 933,56	11 601,34			
012459 2864-23-LOT 13- CVC-					25/09/20	6 008,50	1 201,70	7 210,20			
012606 2864-23-LOT 13- CVC-					24/12/20	10 683,37	2 136,68	12 820,05			
012647 2864-23-LOT 13- CVC-					25/01/20	2 903,33	580,67	3 484,00			
012737 2864-23-LOT 13- CVC-					25/02/20	16 461,76	3 292,35	19 754,11			
012797 2864-23-LOT 13- CVC-					25/03/20	31 130,33	6 226,06	37 356,39			
012862 2864-23-LOT 13- CVC-					27/04/20	37 902,59	7 580,51	45 483,10			
012923 2864-23-LOT 13- CVC-					25/05/20	33 113,35	6 622,67	39 736,02			
012968 2864-23-LOT 13- CVC-					25/06/20	58 015,20	11 603,04	69 618,24			
013046 2864-23-LOT 13- CVC-					23/07/20	7 954,41	1 590,88	9 545,29			
013108 2864-23-LOT 13- CVC-					25/08/20	11 960,76	2 392,15	14 352,91			
013139 2864-23-LOT 13- CVC-					27/09/20	10 318,62	2 063,73	12 382,35			
013205 2864-23-LOT 13- CVC-					25/10/20	2 930,79	586,16	3 516,95			
013251 2864-23-LOT 13- CVC-					25/11/20	7 700,53	1 540,10	9 240,63			
19-07634 2864-21-LOT 11-ENDUIT DE			82 000,00	98 400,00		78 827,31	15 885,46	94 712,77	-4 821,60		-600,00
19-07634 2864-21-LOT 11-ENDUIT DE			82 000,00	98 400,00		78 827,31	15 885,46	94 712,77	-4 821,60		-600,00
012855 2864-21-LOT 11-ENDUIT DE					27/04/20	29 507,23	5 961,45	35 468,68	-1 882,56		-300,00
012922 2864-21-LOT 11-ENDUIT DE					25/05/20	13 247,65	2 649,53	15 897,18	-836,70		
013044 2864-21-LOT 11-ENDUIT DE					23/07/20	4 768,97	1 013,79	5 782,76	-209,17		
013208 2864-21-LOT 11-ENDUIT DE					25/10/20	28 966,47	5 793,29	34 759,76	-1 745,57		
013242 2864-21-LOT 11-ENDUIT DE					25/11/20	2 336,99	467,40	2 804,39	-147,60		
19-07635 2864-20-LOT 10-PEINTURE			81 279,08	97 534,90		77 806,93	15 561,39	93 368,32	-4 779,21		
19-07635 2864-20-LOT 10-PEINTURE -			81 279,08	97 534,90		77 806,93	15 561,39	93 368,32	-4 779,21		
012858 2864-20-LOT 10-PEINTURE					27/04/20	2 646,57	529,31	3 175,88	-167,15		
012921 2864-20-LOT 10-PEINTURE					25/05/20	13 232,83	2 646,57	15 879,40	-835,76		
012964 2864-20-LOT 10-PEINTURE					25/06/20	7 498,85	1 499,77	8 998,62	-473,61		
013043 2864-20-LOT 10-PEINTURE					23/07/20	19 244,80	3 848,96	23 093,76	-1 210,71		
013140 2864-20-LOT 10-PEINTURE					27/09/20	15 781,76	3 156,35	18 938,11	-951,53		
013206 2864-20-LOT 10-PEINTURE					25/10/20	4 668,71	933,74	5 602,45	-248,98		
013243 2864-20-LOT 10-PEINTURE					25/11/20	11 798,48	2 359,70	14 158,18	-745,16		

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE



Etat arrêté au 31/12/2021

## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements					Dont pénalités	
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG	Dont Avances		
013349 2864-20-LOT 10-PEINTURE					24/12/20	2 934.93	586.99	3 521.92	-146.31			
19-07636 2864-19-LOT 9-SERRURERIE			148 879.00	178 654.80		137 117.74	28 263.54	165 381.28	-8 754.10			-4 200.00
19-07636 2864-19-LOT 9-SERRURERIE -			148 879.00	178 654.80		137 117.74	28 263.54	165 381.28	-8 754.10			-4 200.00
012736 2864-19-LOT 9-SERRURERIE					25/02/20	15 015.38	3 363.08	18 378.46	-1 062.02			-1 800.00
012920 2864-19-LOT 9-SERRURERIE					25/05/20	9 396.11	1 879.22	11 275.33	-571.08			
012963 2864-19-LOT 9-SERRURERIE					25/06/20	3 772.64	754.53	4 527.17	-238.28			
013042 2864-19-LOT 9-SERRURERIE					23/07/20	17 189.92	3 737.98	20 927.90	-1 180.41			-1 500.00
013128 2864-19-LOT 9-SERRURERIE					27/09/20	4 911.20	1 072.24	5 983.44	-310.96			-450.00
013204 2864-19-LOT 9-SERRURERIE					25/10/20	19 723.13	4 034.62	23 757.75	-1 179.05			-450.00
013244 2864-19-LOT 9-SERRURERIE					25/11/20	46 463.11	9 292.62	55 755.73	-2 908.33			
013348 2864-19-LOT 9-SERRURERIE					24/12/20	20 646.25	4 129.25	24 775.50	-1 303.97			
19-07637 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS			172 596.90	207 116.28		156 906.03	31 381.21	188 287.24	-9 747.00			
19-07637 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS			34 733.40	34 733.40		34 733.40		34 733.40				
012648 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS					25/01/20	6 213.74		6 213.74				
012735 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS					25/02/20	6 641.18		6 641.18				
012796 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS					25/03/20	9 030.10		9 030.10				
012965 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS					25/06/20	12 848.38		12 848.38				
19-07637 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS			132 863.50	167 382.88		117 172.63	31 381.21	148 553.84	-9 747.00			
012648 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS					25/01/20	21 456.97	5 534.14	26 991.11	-1 747.62			
012735 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS					25/02/20	33 832.05	8 094.64	41 926.69	-2 556.21			
012796 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS					25/03/20	29 806.38	8 267.30	38 073.68	-2 610.72			
012965 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS					25/06/20	32 077.23	9 485.13	41 562.36	-2 832.45			
19-07637 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS			5 000.00	5 000.00		5 000.00		5 000.00				
012796 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS					25/03/20	2 500.00		2 500.00				
012965 2864-18-LOT 8-REVETEMENTS					25/06/20	2 500.00		2 500.00				
19-07638 2864-16-LOT 6-MENUISERIES			149 683.00	179 619.60		149 064.88	29 962.98	179 027.86	-158.76			-75 000.00
19-07638 2864-16-LOT 6-MENUISERIES			149 683.00	179 619.60		149 064.88	29 962.98	179 027.86	-158.76			-75 000.00
012564 2864-16-LOT 6-MENUISERIES					25/11/20	3 120.00	624.00	3 744.00				
012607 2864-16-LOT 6-MENUISERIES					24/12/20	13 050.00	2 610.00	15 660.00				
012795 2864-16-LOT 6-MENUISERIES					25/03/20	4 989.81	1 027.96	6 017.77				-15 000.00
012864 2864-16-LOT 6-MENUISERIES					27/04/20	29 663.00	5 932.60	35 595.60				
012917 2864-16-LOT 6-MENUISERIES					25/05/20	7 894.00	1 578.80	9 472.80				
012966 2864-16-LOT 6-MENUISERIES					25/06/20	17 372.64	3 474.53	20 847.17				
013040 2864-16-LOT 6-MENUISERIES					23/07/20	23 955.41	4 851.08	28 806.49				
013106 2864-16-LOT 6-MENUISERIES					25/08/20	9 601.14	1 920.23	11 521.37				
013203 2864-16-LOT 6-MENUISERIES					25/10/20	21 063.54	4 272.71	25 336.25				
013246 2864-16-LOT 6-MENUISERIES					25/11/20	2 267.80	453.56	2 721.36				
013347 2864-16-LOT 6-MENUISERIES					24/12/20	16 087.54	3 217.51	19 305.05	-158.76			

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE

Etat arrêté au 31/12/2021

## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements					
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG	Dont Avances	dont pénalités
19-07639 2864-15-LOT 5-MENUISERIES			108 273.00	129 927.60		107 083.03	21 416.61	128 499.64			
19-07639 2864-15-LOT 5-MENUISERIES	2 300.00		2 300.00	2 300.00		2 300.00		2 300.00			
012601 2864-15-LOT 5-MENUISERIES					24/12/20	2 300.00		2 300.00			
19-07639 2864-15-LOT 5-MENUISERIES	105 973.00		105 973.00	127 627.60		104 783.03	21 416.61	126 199.64			
012567 2864-15-LOT 5-MENUISERIES					25/11/20	23 294.25	4 658.85	27 953.10			
012601 2864-15-LOT 5-MENUISERIES					24/12/20	57 637.80	11 987.56	69 625.36			
013247 2864-15-LOT 5-MENUISERIES					25/11/20	23 850.98	4 770.20	28 621.18			
19-07640 2864-14-LOT 4-MENUISERIES	76 009.00		76 009.00	91 210.80		76 820.11	15 424.02	92 244.13			-300.00
19-07640 2864-14-LOT 4-MENUISERIES	76 009.00		76 009.00	91 210.80		76 820.11	15 424.02	92 244.13			-300.00
012860 2864-14-LOT 4-MENUISERIES					27/04/20	25 835.40	5 227.08	31 062.48			
012916 2864-14-LOT 4-MENUISERIES					25/05/20	19 363.50	3 872.70	23 236.20			
013039 2864-14-LOT 4-MENUISERIES					23/07/20	14 277.11	2 855.42	17 132.53			
013105 2864-14-LOT 4-MENUISERIES					25/08/20	8 302.19	1 660.44	9 962.63			
013248 2864-14-LOT 4-MENUISERIES					25/11/20	9 041.91	1 808.38	10 850.29			
19-07641 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE	93 998.89		93 998.89	112 798.67		85 729.37	17 141.03	102 868.38	-5 335.86		
19-07641 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE -	1 600.00		1 600.00	1 600.00		1 600.00		1 600.00			
013249 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE					25/11/20	1 600.00		1 600.00			
19-07641 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE -	92 398.89		92 398.89	111 198.67		84 129.37	17 141.03	101 268.38	-5 335.86		
012565 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE					25/11/20	13 363.55	2 672.71	16 036.26			
012597 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE					24/12/20	35 544.05	7 108.81	42 652.86			
012645 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE					25/01/20	5 050.02	1 010.01	6 060.03			
012733 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE					25/02/20	14 217.71	2 843.54	17 061.25			
012861 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE					27/04/20	2 889.07	577.81	3 466.88			
012915 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE					25/05/20	4 666.53	933.30	5 599.83			
012962 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE					25/06/20	5 944.60	1 188.91	7 133.51			
013249 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE					25/11/20	2 453.84	805.95	3 257.77			
19-07642 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE	1 288 500.00		1 288 500.00	1 546 200.00		1 261 386.15	252 277.23	1 513 663.38	-1 030.60		
19-07642 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE	60 000.00		60 000.00	60 000.00		60 000.00		60 000.00			
012409 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					24/07/20	5 625.00		5 625.00			
012443 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/08/20	10 040.00		10 040.00			
012500 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					23/10/20	18 125.00		18 125.00			
012563 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/11/20	18 355.00		18 355.00			
012596 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					24/12/20	5 175.00		5 175.00			
012730 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/02/20	2 680.00		2 680.00			
19-07642 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE	15 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00		15 000.00			
012409 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					24/07/20	8 640.00		8 640.00			
012500 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					23/10/20	5 040.00		5 040.00			
012596 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					24/12/20	1 320.00		1 320.00			

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

SLO

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE



## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlés			Règlements		
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG	Dont Avances	dont pénalités
19-07642 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE			7 786.50	7 786.50		7 786.50		7 786.50			
012646 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/01/20	7 786.50		7 786.50			
19-07642 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE			6 960.00	6 960.00		6 960.00		6 960.00			
013141 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					27/09/20	6 780.00		6 780.00			
013250 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/11/20	180.00		180.00			
19-07642 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE			1 198 753.50	1 456 453.50		1 171 639.65	252 277.23	1 423 916.88	-1 030.60		
012339 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/06/20	35 055.29	7 011.06	42 066.35	-2 214.01		
012409 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					24/07/20	222 447.31	47 342.46	269 789.77	2 214.01		
012443 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/08/20	135 120.15	29 032.03	164 152.18			
012500 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					23/10/20	186 532.10	41 939.42	228 471.52			
012563 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/11/20	178 253.90	39 321.78	217 575.68			
012596 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					24/12/20	114 468.35	24 192.67	138 661.02			
012646 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/01/20	47 112.08	10 979.72	58 091.80			
012730 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/02/20	89 712.65	18 478.53	108 191.18			
012794 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/03/20	26 332.62	5 266.53	31 599.15	-252.43		
012914 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/05/20	72 474.28	14 494.85	86 969.14	-689.67		
012960 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/06/20	25 175.21	5 035.05	30 210.26	-12.93		
013038 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					23/07/20	16 118.70	3 223.74	19 342.44			
013141 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					27/09/20	614.25	1 478.85	2 093.10			
013250 2864-11-LOT 1-GROS OEUVRE					25/11/20	22 222.75	4 480.54	26 703.29	-75.57		
19-07643 2864-22-LOT 12-BARDAGES			71 000.00	85 200.00		74 712.40	14 972.48	89 684.88			-150.00
19-07643 2864-22-LOT 12-BARDAGES			67 000.00	81 200.00		70 712.40	14 972.48	85 684.88			-150.00
013045 2864-22-LOT 12-BARDAGES DE					23/07/20	49 810.00	10 792.00	60 602.00	-3 408.00		
013239 2864-22-LOT 12-BARDAGES DE					25/11/20	20 902.40	4 180.48	25 082.88	3 408.00		
19-07643 2864-22-LOT 12-BARDAGES			4 000.00	4 000.00		4 000.00		4 000.00			
013045 2864-22-LOT 12-BARDAGES DE					23/07/20	4 000.00		4 000.00			
20-07726 2864-12-LOT 2-CHARPENTE-			73 061.00	87 673.20		62 162.86	12 612.56	74 775.42	-4 295.99		
20-07726 2864-12-LOT 2-CHARPENTE-			73 061.00	87 673.20		62 162.86	12 612.56	74 775.42	-4 295.99		
012859 2864-12-LOT 2-CHARPENTE-					27/04/20	37 844.52	7 748.90	45 593.42	-2 447.02		
012913 2864-12-LOT 2-CHARPENTE-					25/05/20	17 085.37	3 417.07	20 502.44	-1 079.08		
012961 2864-12-LOT 2-CHARPENTE-					25/06/20	7 232.97	1 446.59	8 679.56	-456.82		
013389 LOT 2- GROS OEUVRE									-313.07		
20-07822 2864-17-LOT 7-CLOISONS-			162 322.30	194 786.76		159 704.84	31 940.98	191 645.82			
20-07822 2864-17-LOT 7-CLOISONS-			162 322.30	194 786.76		159 704.84	31 940.98	191 645.82			
012604 2864-17-LOT 7-CLOISONS-					24/12/20	39 057.85	7 811.58	46 869.43	-2 466.81		
012650 2864-17-LOT 7-CLOISONS-					25/01/20	21 082.55	4 216.51	25 299.06	-1 331.52		
012734 2864-17-LOT 7-CLOISONS-					25/02/20	32 059.83	6 411.97	38 471.80	3 798.34		
012798 2864-17-LOT 7-CLOISONS-					25/03/20	8 417.54	1 683.50	10 101.04	-0.01		

Envoyé en préfecture le 12/04/2022  
 Reçu en préfecture le 12/04/2022  
 Affiché le 13/04/2022  
 ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE

Etat arrêté au 31/12/2021

## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements					
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG	Dont Avances	dont pénalités
012918 2864-17-LOT 7-CLOISONS-					25/05/20	32 817.18	6 563.44	39 380.62			
013041 2864-17-LOT 7-CLOISONS-					23/07/20	6 794.78	1 358.96	8 153.74			
013107 2864-17-LOT 7-CLOISONS-					25/08/20	6 688.09	1 337.61	8 025.70			
013245 2864-17-LOT 7-CLOISONS-					25/11/20	12 787.02	2 557.41	15 344.43			
1402. Actualisation- Révision	67 192.13	80 630.56				17 691.63	3 538.32	21 229.95			
19-07642 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE						17 691.63	3 538.32	21 229.95			
19-07642 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE						17 691.63	3 538.32	21 229.95			
012500 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE					23/10/20	1 791.67	358.33	2 150.00			
012563 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE					25/11/20	870.96	174.19	1 045.15			
012646 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE					25/01/20	1 467.88	293.58	1 761.46			
012730 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE					25/02/20	2 555.92	511.18	3 067.10			
012794 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE					25/03/20	1 814.45	362.89	2 177.34			
012914 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE					25/05/20	3 058.31	611.66	3 669.97			
012960 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE					25/06/20	977.81	195.56	1 173.37			
013141 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE					27/09/20	4 397.05	879.41	5 276.46			
013250 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE					25/11/20	757.58	151.52	909.10			
1403. Imprévus	43 975.38	52 770.46	43 975.38	52 480.46		43 100.95	8 625.01	51 727.98	-524.93		
19-07632 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-			16 107.78	19 329.34		15 957.62	3 191.53	19 149.15	-180.19		
19-07632 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-			16 107.78	19 329.34		15 957.62	3 191.53	19 149.15	-180.19		
013209 2864-24-LOT14-ELECTRICITE-					25/10/20	15 957.62	3 191.53	19 149.15	-180.19		
19-07640 2864-14-LOT 4-MENUISERIES			3 070.00	3 684.00		2 763.00	552.60	3 315.60			
19-07640 2864-14-LOT 4-MENUISERIES			3 070.00	3 684.00		2 763.00	552.60	3 315.60			
012916 2864-14-LOT 4-MENUISERIES					25/05/20	2 763.00	552.60	3 315.60			
19-07641 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE			2 485.63	2 982.76		2 219.17	448.66	2 669.85	-163.77		
19-07641 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE -			2 485.63	2 982.76		2 219.17	448.66	2 669.85	-163.77		
012861 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE					27/04/20	1 408.56	281.71	1 690.27	-88.96		
013249 2864-13-LOT 3-ETANCHEITE					25/11/20	810.61	166.94	979.57	-74.82		
19-07642 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE			20 192.80	24 231.36		20 041.99	4 008.39	24 050.38	-180.97		
19-07642 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE			20 192.80	24 231.36		20 041.99	4 008.39	24 050.38	-180.97		
012794 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE					25/03/20	4 959.95	991.98	5 951.93	-47.55		
012914 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE					25/05/20	13 533.70	2 706.74	16 240.43	-128.79		
012960 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE					25/06/20	217.26	43.45	260.71	-0.11		
013250 2864-11-LOT 1-GROS OEUVE					25/11/20	1 331.09	266.22	1 597.31	-4.52		
2016-001 MISSIONS G2 AVP+G2 PRO+G4			19.17	23.00		19.17	3.83	23.00			
2016-001 MISSIONS G2 AVP+G2			19.17	23.00		19.17	3.83	23.00			
20-55528 MISSION G4 - OS2					23/10/20	19.17	3.83	23.00			
2018-010 ETUDE DE SOL			1 450.00	1 450.00		1 450.00	290.00	1 740.00			
2018-010 ETUDE DE SOL - ASH			1 450.00	1 450.00		1 450.00	290.00	1 740.00			

Z

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

SLO

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE



Etat arrêté au 31/12/2021

## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements					Dont RG	Dont Avances	dont pénalités
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG	Dont Avances			
18-50736 ETUDE DE SOL					24/08/20	1 450.00	290.00	1 740.00					
2018-015 EXPERTISE HYDRAULIQUE ET			650.00	780.00		650.00	130.00	780.00					
2018-015 EXPERTISE HYDRAULIQUE ET			650.00	780.00		650.00	130.00	780.00					
19-51840 EXPERTISE HYDRAULIQUE ET					25/01/20	650.00	130.00	780.00					
<b>15 HONORAIRES</b>	<b>494 575.52</b>	<b>593 490.62</b>	<b>481 855.50</b>	<b>578 226.59</b>		<b>419 323.88</b>	<b>83 864.78</b>	<b>503 188.66</b>					
1501 Maîtrise d'oeuvre	439 185.52	527 022.62	439 185.50	527 022.59		379 633.88	75 926.78	455 560.66					
864-01 864-01 MAITRE D'OEUVRE			439 185.50	527 022.59		379 633.88	75 926.78	455 560.66					
864-01 864-01 MAITRE D'OEUVRE -			138 772.76	166 527.31		114 143.57	22 828.71	136 972.28					
007223 864-01 Maître d'oeuvre					25/11/20	5 233.72	1 046.74	6 280.46					
007671 864-01 Maître d'oeuvre					25/03/20	13 607.67	2 721.53	16 329.20					
010459 864-01 MAITRE D'OEUVRE					23/02/20	31 647.01	6 329.40	37 976.41					
011589 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/04/20	4 750.48	950.10	5 700.58					
011843 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/09/20	13 883.93	2 776.79	16 660.72					
012356 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/06/20	3 823.55	764.71	4 588.26					
012380 864-01 MAITRE D'OEUVRE					24/07/20	3 651.82	730.36	4 382.18					
012427 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/08/20	2 978.53	595.71	3 574.24					
012458 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/09/20	1 371.28	274.26	1 645.54					
012540 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/11/20	2 528.80	505.76	3 034.56					
012541 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/11/20	2 034.68	406.94	2 441.62					
012594 864-01 MAITRE D'OEUVRE					24/12/20	3 597.47	719.49	4 316.96					
012644 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/01/20	2 484.38	496.88	2 981.26					
012732 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/02/20	2 941.26	588.25	3 529.51					
012788 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/03/20	4 039.96	807.99	4 847.95					
012850 864-01 MAITRE D'OEUVRE					27/04/20	2 248.42	449.68	2 698.10					
012909 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/05/20	2 248.41	449.69	2 698.10					
012969 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/06/20	2 248.43	449.69	2 698.12					
013022 864-01 MAITRE D'OEUVRE					23/07/20	2 195.96	439.19	2 635.15					
013093 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/08/20	2 300.87	460.17	2 761.04					
013136 864-01 MAITRE D'OEUVRE					27/09/20	2 248.42	449.68	2 698.10					
013194 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/10/20	2 078.52	415.70	2 494.22					
<b>864-01 864-01 MAITRE D'OEUVRE -</b>			<b>40 545.13</b>	<b>48 654.15</b>		<b>37 255.45</b>	<b>7 451.10</b>	<b>44 706.55</b>					
007223 864-01 Maître d'oeuvre					25/11/20	654.21	130.84	785.05					
007671 864-01 Maître d'oeuvre					25/03/20	2 551.44	510.29	3 061.73					
010459 864-01 MAITRE D'OEUVRE					23/02/20	16 220.03	3 244.01	19 464.04					
011589 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/04/20	2 200.24	440.05	2 640.29					
011843 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/09/20	5 151.79	1 030.36	6 182.15					
012356 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/06/20	967.91	193.58	1 161.49					
012380 864-01 MAITRE D'OEUVRE					24/07/20	899.86	179.97	1 079.83					

## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements					
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG	Dont Avances	dont pénalités
012427 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/08/20	831.00	166.20	997.20			
012458 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/09/20	373.87	74.77	448.64			
012540 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/11/20	727.32	145.46	872.78			
012541 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/11/20	497.97	99.59	597.56			
012594 864-01 MAITRE D'OEUVRE					24/12/20	829.42	165.88	995.30			
012644 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/01/20	601.65	120.33	721.98			
012732 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/02/20	518.38	103.68	622.06			
012788 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/03/20	1 120.04	224.01	1 344.05			
012850 864-01 MAITRE D'OEUVRE					27/04/20	518.38	103.68	622.06			
012909 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/05/20	518.39	103.68	622.07			
012969 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/06/20	518.39	103.68	622.07			
013022 864-01 MAITRE D'OEUVRE					23/07/20	518.39	103.68	622.07			
013093 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/08/20	518.38	103.68	622.06			
013136 864-01 MAITRE D'OEUVRE					27/09/20	518.39	103.68	622.07			
864-01 864-01 MAITRE D'OEUVRE -			42 747.91	51 297.50		42 747.90	8 549.58	51 297.48			
007223 864-01 Maître d'oeuvre					25/11/20	654.21	130.84	785.05			
007671 864-01 Maître d'oeuvre					25/03/20	5 953.36	1 190.67	7 144.03			
010262 864-01 MAITRE D'OEUVRE					22/12/20	17 925.49	3 585.10	21 510.59			
010459 864-01 MAITRE D'OEUVRE					23/02/20	5 134.52	1 026.90	6 161.42			
011589 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/04/20	5 133.89	1 026.78	6 160.67			
011843 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/09/20	7 946.43	1 589.29	9 535.72			
864-01 864-01 MAITRE D'OEUVRE - ITS			12 061.71	14 474.05		9 260.28	1 852.04	11 112.32			
012356 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/06/20	841.39	168.28	1 009.67			
012380 864-01 MAITRE D'OEUVRE					24/07/20	790.35	158.07	948.42			
012427 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/08/20	689.22	137.84	827.06			
012458 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/09/20	313.39	62.68	376.07			
012540 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/11/20	594.98	119.00	713.98			
012541 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/11/20	439.44	87.89	527.33			
012594 864-01 MAITRE D'OEUVRE					24/12/20	754.02	150.80	904.82			
012644 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/01/20	533.72	106.74	640.46			
012732 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/02/20	471.25	94.25	565.50			
012788 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/03/20	1 004.97	200.99	1 205.96			
012850 864-01 MAITRE D'OEUVRE					27/04/20	471.25	94.25	565.50			
012909 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/05/20	471.26	94.25	565.51			
012969 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/06/20	471.27	94.25	565.52			
013022 864-01 MAITRE D'OEUVRE					23/07/20	471.26	94.25	565.51			
013093 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/08/20	471.26	94.25	565.51			
013136 864-01 MAITRE D'OEUVRE					27/09/20	471.25	94.25	565.50			

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

SLO

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE



Etat arrêté au 31/12/2021

## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements				Dont pénalités
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG	
864-01 864-01 MAITRE D'OEUVRE - ITS			21 522.76	25 827.31		21 522.76	4 304.55	25 827.31		
007223 864-01 Maître d'oeuvre					25/11/20	654.21	130.84	785.05		
007671 864-01 Maître d'oeuvre					25/03/20	2 976.68	595.34	3 572.02		
010459 864-01 MAITRE D'OEUVRE					23/02/20	13 525.80	2 705.16	16 230.96		
011843 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/09/20	4 366.07	873.21	5 239.28		
864-01 864-01 MAITRE D'OEUVRE - PIRO			138 772.76	166 527.31		114 143.57	22 828.71	136 972.28		
007223 864-01 Maître d'oeuvre					25/11/20	5 233.72	1 046.74	6 280.46		
007671 864-01 Maître d'oeuvre					25/03/20	13 607.67	2 721.53	16 329.20		
010459 864-01 MAITRE D'OEUVRE					23/02/20	31 647.01	6 329.40	37 976.41		
011589 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/04/20	4 750.48	950.10	5 700.58		
011843 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/09/20	13 883.93	2 776.79	16 660.72		
012356 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/06/20	3 823.55	764.71	4 588.26		
012380 864-01 MAITRE D'OEUVRE					24/07/20	3 651.82	730.36	4 382.18		
012427 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/08/20	2 978.53	595.71	3 574.24		
012458 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/09/20	1 371.28	274.26	1 645.54		
012540 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/11/20	2 528.80	505.76	3 034.56		
012541 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/11/20	2 034.68	406.94	2 441.62		
012594 864-01 MAITRE D'OEUVRE					24/12/20	3 597.47	719.49	4 316.96		
012644 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/01/20	2 484.38	496.88	2 981.26		
012732 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/02/20	2 941.26	588.25	3 529.51		
012788 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/03/20	4 039.96	807.99	4 847.95		
012850 864-01 MAITRE D'OEUVRE					27/04/20	2 248.42	449.68	2 698.10		
012909 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/05/20	2 248.41	449.69	2 698.10		
012969 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/06/20	2 248.43	449.69	2 698.12		
013022 864-01 MAITRE D'OEUVRE					23/07/20	2 195.96	439.19	2 635.15		
013093 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/08/20	2 300.87	460.17	2 761.04		
013136 864-01 MAITRE D'OEUVRE					27/09/20	2 248.42	449.68	2 698.10		
013194 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/10/20	2 078.52	415.70	2 494.22		
864-01 864-01 MAITRE D'OEUVRE - SERI			20 223.43	24 268.12		16 021.31	3 204.29	19 225.60		
012356 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/06/20	3 452.24	690.45	4 142.69		
012380 864-01 MAITRE D'OEUVRE					24/07/20	1 178.29	235.66	1 413.95		
012427 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/08/20	1 016.48	203.30	1 219.78		
012458 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/09/20	463.16	92.63	555.79		
012540 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/11/20	875.12	175.02	1 050.14		
012541 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/11/20	655.69	131.14	786.83		
012594 864-01 MAITRE D'OEUVRE					24/12/20	1 131.03	226.21	1 357.24		
012644 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/01/20	797.08	159.42	956.50		
012732 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/02/20	706.90	141.38	848.28		

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

SLO

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE

Etat arrêté au 31/12/2021

## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements					
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG	Dont Avances	dont pénalités
012788 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/03/20	1 503.98	300.80	1 804.78			
012850 864-01 MAITRE D'OEUVRE					27/04/20	706.89	141.38	848.27			
012909 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/05/20	706.89	141.38	848.27			
012969 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/06/20	706.89	141.38	848.27			
013022 864-01 MAITRE D'OEUVRE					23/07/20	706.89	141.38	848.27			
013093 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/08/20	706.89	141.38	848.27			
013136 864-01 MAITRE D'OEUVRE					27/09/20	706.89	141.38	848.27			
864-01 864-01 MAITRE D'OEUVRE -			24 539.04	29 446.84		24 539.04	4 907.80	29 446.84			
007223 864-01 Maître d'oeuvre					25/11/20	654.21	130.84	785.05			
007671 864-01 Maître d'oeuvre					25/03/20	3 827.16	765.43	4 592.59			
010459 864-01 MAITRE D'OEUVRE					23/02/20	15 289.82	3 057.96	18 347.78			
011843 864-01 MAITRE D'OEUVRE					25/09/20	4 767.85	953.57	5 721.42			
1502 AMO DD	20 050.00	24 060.00	20 050.00	24 060.00		17 400.00	3 480.00	20 880.00			
864-04 864-04 MARCHÉ AMO DD			20 050.00	24 060.00		17 400.00	3 480.00	20 880.00			
864-04 864-04 MARCHÉ AMO DD - QCS			20 050.00	24 060.00		17 400.00	3 480.00	20 880.00			
012538 864-04 MARCHÉ AMO DD					25/11/20	9 250.00	1 850.00	11 100.00			
012558 864-04 MARCHÉ AMO DD					25/11/20	600.00	120.00	720.00			
012747 864-04 MARCHÉ AMO DD					25/02/20	400.00	80.00	480.00			
012777 864-04 MARCHÉ AMO DD					25/03/20	1 100.00	220.00	1 320.00			
012845 864-04 MARCHÉ AMO DD					27/04/20	400.00	80.00	480.00			
013088 864-04 MARCHÉ AMO DD					25/08/20	1 650.00	330.00	1 980.00			
013226 864-04 MARCHÉ AMO DD					25/11/20	1 500.00	300.00	1 800.00			
013328 864-04 MARCHÉ AMO DD					24/12/20	900.00	180.00	1 080.00			
013329 864-04 MARCHÉ AMO DD					24/12/20	1 200.00	240.00	1 440.00			
013330 864-04 MARCHÉ AMO DD					24/12/20	400.00	80.00	480.00			
1503 Contrôle technique	16 650.00	19 980.00	16 650.00	19 980.00		16 320.00	3 264.00	19 584.00			
864-02 864-02 CONTROLEUR			16 650.00	19 980.00		16 320.00	3 264.00	19 584.00			
864-02 864-02 CONTROLEUR			16 650.00	19 980.00		16 320.00	3 264.00	19 584.00			
006807 864-02 CONTROLEUR					22/07/20	770.00	154.00	924.00			
007552 864-02 CONTROLEUR					25/02/20	880.00	176.00	1 056.00			
009996 864-02 CONTROLEUR					25/10/20	1 430.00	286.00	1 716.00			
010334 864-02 CONTROLEUR					25/01/20	1 650.00	330.00	1 980.00			
012173 864-02 CONTROLEUR					25/02/20	589.30	117.86	707.16			
012219 864-02 CONTROLEUR					25/03/20	589.30	117.86	707.16			
012277 864-02 CONTROLEUR					25/04/20	589.30	117.86	707.16			
012378 864-02 CONTROLEUR					24/07/20	589.30	117.86	707.16			
012444 864-02 CONTROLEUR					25/08/20	589.30	117.86	707.16			
012460 864-02 CONTROLEUR					25/09/20	589.30	117.86	707.16			

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

SLO

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE



Etat arrêté au 31/12/2021

## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements				Dont RG	Dont Avances	dont pénalités
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont TTC			
012497 864-02 CONTROLEUR					23/10/20	589.30	117.86	707.16				
012539 864-02 CONTROLEUR					25/11/20	589.30	117.86	707.16				
012595 864-02 CONTROLEUR					24/12/20	589.30	117.86	707.16				
012643 864-02 CONTROLEUR					25/01/20	589.30	117.86	707.16				
012731 864-02 CONTROLEUR					25/02/20	589.30	117.86	707.16				
012776 864-02 CONTROLEUR					25/03/20	589.30	117.86	707.16				
012832 864-02 CONTROLEUR					27/04/20	589.30	117.86	707.16				
012910 864-02 CONTROLEUR					25/05/20	589.10	117.82	706.92				
013327 864-02 CONTROLEUR					24/12/20	3 340.00	668.00	4 008.00				
1504 C.S.P.S.	3 690.00	4 428.00	3 690.00	4 428.00		3 690.00	738.00	4 428.00				
864-03 864-03 COORDINATION SPS			3 690.00	4 428.00		3 690.00	738.00	4 428.00				
864-03 864-03 COORDINATION SPS - BE			3 690.00	4 428.00		3 690.00	738.00	4 428.00				
013225 864-03 COORDINATION SPS					25/11/20	3 690.00	738.00	4 428.00				
1505 imprévus	2 280.00	2 736.00	2 280.00	2 736.00		2 280.00	456.00	2 736.00				
2019-012 TOPO - FONCIER - BORNAGE			2 280.00	2 736.00		2 280.00	456.00	2 736.00				
2019-012 TOPO - FONCIER - BORNAGE -			2 280.00	2 736.00		2 280.00	456.00	2 736.00				
20-55015 TOPO - FONCIER - BORNAGE			2 280.00	2 736.00		2 280.00	456.00	2 736.00				
1506 Actualisation - Révision	12 720.00	15 264.00			25/06/20	2 280.00	456.00	2 736.00				
17 REMUNERATION	151 700.00	182 040.00	151 700.00	181 547.12		161 193.84	32 214.08	193 407.92				
1701 Rémunération sur dépenses	151 700.00	182 040.00	151 700.00	181 547.12		161 193.84	32 214.08	193 407.92				
12-02999 CONVENTION MANDAT			151 700.00	181 547.12		161 193.84	32 214.08	193 407.92				
12-02999 CONVENTION MANDAT -			151 700.00	181 547.12		161 193.84	32 214.08	193 407.92				
003518 CONVENTION MANDAT					23/11/20	6 176.26	1 210.55	7 386.81				
007384 CONVENTION MANDAT					25/01/20	19 300.23	3 860.05	23 160.28				
009904 CONVENTION MANDAT					25/09/20	8 000.79	1 600.16	9 600.95				
010157 CONVENTION MANDAT					22/12/20	8 015.61	1 603.12	9 618.73				
011948 CONVENTION MANDAT					25/10/20	4 064.00	812.80	4 876.80				
012088 CONVENTION MANDAT					24/01/20	31 862.96	6 372.59	38 235.55				
012574 CONVENTION MANDAT					25/01/20	40 279.38	8 055.88	48 335.26				
012682 CONVENTION MANDAT					25/01/20	5 034.92	1 006.99	6 041.91				
012911 CONVENTION MANDAT					25/05/20	20 139.69	4 027.94	24 167.63				
013173 CONVENTION MANDAT					08/10/20	18 320.00	3 664.00	21 984.00				
18 FRAIS DIVERS	45 554.22	46 845.81	41 575.82	42 536.28		41 575.82	960.46	42 536.28				
1801 Publicité, tirages	5 624.60	6 749.52	5 624.60	6 569.06		5 624.60	944.46	6 569.06				
12-03010 AVIS PUBLICATION			1 350.00	1 440.00		1 350.00	90.00	1 440.00				
12-03010 AVIS PUBLICATION			1 350.00	1 440.00		1 350.00	90.00	1 440.00				
12-22532 AVIS PUBLICATION					23/11/20	900.00		900.00				
16-38394 AVIS PUBLICATION					25/01/20	450.00	90.00	540.00				



## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements					
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG	Dont Avances	dont pénalités
13-03113 REPRO			114.80	137.30		114.80	22.50	137.30			
13-03113 REPRO - PERFORMANCE 2000			114.80	137.30		114.80	22.50	137.30			
13-23155 REPRO DOSSIER JURY 1					25/01/20	114.80	22.50	137.30			
18-06807 AVIS PUBLICATION			720.00	864.00		720.00	144.00	864.00			
18-06807 AVIS PUBLICATION			720.00	864.00		720.00	144.00	864.00			
18-48327 AVIS PUBLICATION					25/01/20	720.00	144.00	864.00			
18-06853 REPROGRAPHIE DCE TRAVAUX			1 279.80	1 535.76		1 279.80	255.96	1 535.76			
18-06853 REPROGRAPHIE DCE TRAVAUX			1 279.80	1 535.76		1 279.80	255.96	1 535.76			
18-48606 REPROGRAPHIE DCE TRAVAUX					23/02/20	511.92	102.38	614.30			
18-48607 REPROGRAPHIE DCE TRAVAUX					23/02/20	767.88	153.58	921.46			
19-07483 AVIS PUBLICATION			720.00	864.00		720.00	144.00	864.00			
19-07483 AVIS PUBLICATION			720.00	864.00		720.00	144.00	864.00			
19-52997 AVIS PUBLICATION					25/07/20	720.00	144.00	864.00			
19-07604 AVIS PUBLICATION			720.00	864.00		720.00	144.00	864.00			
19-07604 AVIS PUBLICATION			720.00	864.00		720.00	144.00	864.00			
19-53785 AVIS PUBLICATION					25/11/20	720.00	144.00	864.00			
20-07689 AVIS PUBLICATION			720.00	864.00		720.00	144.00	864.00			
20-07689 AVIS PUBLICATION			720.00	864.00		720.00	144.00	864.00			
20-54301 AVIS PUBLICATION					25/01/20	720.00	144.00	864.00			
1802 Assurances	39 096.29	39 096.29	35 871.22	35 871.22		35 871.22		35 871.22			
20-07727 MARCHÉ ASSURANCE DO			28 662.05	28 662.05		28 662.05		28 662.05			
20-07727 MARCHÉ ASSURANCE DO			28 662.05	28 662.05		28 662.05		28 662.05			
012292 MARCHÉ ASSURANCE DO					25/04/20	28 662.05		28 662.05			
20-07728 MARCHÉ ASSURANCE TRC LOT			7 209.17	7 209.17		7 209.17		7 209.17			
20-07728 MARCHÉ ASSURANCE TRC LOT			7 209.17	7 209.17		7 209.17		7 209.17			
012291 MARCHÉ ASSURANCE TRC LOT 2					25/04/20	6 700.93		6 700.93			
013089 MARCHÉ ASSURANCE TRC LOT 2					25/08/20	508.24		508.24			
1804 divers	833.33		80.00	96.00		80.00	16.00	96.00			
16-05452 TRANSPORT 7 CARTONS -		1 000.00	80.00	96.00		80.00	16.00	96.00			
16-05452 TRANSPORT 7 CARTONS -			80.00	96.00		80.00	16.00	96.00			
16-38690 TRANSPORT 7 CARTONS -					25/02/20	80.00	16.00	96.00			
1900 FRAIS FINANCIERS			148.45	148.45		148.45		148.45			
1901 Frais financiers sur c.t.			148.45	148.45		148.45		148.45			
99999/0 INTERET OP 2864			148.45	148.45		148.45		148.45			
99999/0 INTERET OP 2864 - C.D.C.			148.45	148.45		148.45		148.45			
007455 Intérêts au 31/12/2015					25/03/20	1.28		1.28			
008976 Intérêts au 31/12/2016					27/04/20	12.51		12.51			
010411 Intérêts au 31/12/2017					23/03/20	8.87		8.87			



Etat arrêté au 31/12/2021

## 2864 ROQUEMAURE - Gendarmerie

Intitulé	Bilan		Engagé		Date	Règlements				
	Bilan HT	Bilan TTC	Engagé HT	Engagé TTC		Réglé HT	Réglé TVA	Réglé TTC	Dont RG	Dont Avances dont pénalités
011462 Intérêts au 31/12/2018					21/06/20	19.34		19.34		
012771 Intérêts au 31/12/2020					23/07/20	106.45		106.45		
<b>2 RECETTES</b>										
4201 Remboursements mandant	5 401 571.96	5 401 571.96	5 401 581.89	5 401 581.89		5 401 581.89		5 401 581.89		
12-02927 DDE AVANCE	5 401 571.96	5 401 571.96	5 401 571.96	5 401 571.96		5 401 571.96		5 401 571.96		
12-02927 DDE AVANCE - COMMUNE			5 401 571.96	5 401 571.96		5 401 571.96		5 401 571.96		
12-21941 DDE AVANCE 1					14/11/20	20 000.00		20 000.00		
15-34255 DDE AVANCE 2					10/06/20	13 000.00		13 000.00		
15-36331 DDE AVANCE 3					17/08/20	68 434.06		68 434.06		
16-38450 DDE AVANCE 4					04/03/20	40 000.00		40 000.00		
16-39804 DDE AVANCE 5					08/06/20	15 000.00		15 000.00		
17-47267 DDE AVANCE 6					09/11/20	145 000.00		145 000.00		
18-48859 DDE AVANCE 7					14/03/20	100 000.00		100 000.00		
19-53199 DDE AVANCE 8					06/08/20	200 000.00		200 000.00		
19-53489 DDE AVANCE 9					04/12/20	200 000.00		200 000.00		
20-54202 DDE AVANCE					10/02/20	250 000.00		250 000.00		
20-55132 DDE AVANCE					24/08/20	500 000.00		500 000.00		
20-55630 DDE AVANCE					08/12/20	850 000.00		850 000.00		
21-56203 DDE AVANCE					03/05/20	500 000.00		500 000.00		
21-56895 DDE AVANCE					01/07/20	1 250 068.95		1 250 068.95		
21-57253 DDE AVANCE					26/07/20	1 250 068.95		1 250 068.95		
5601 Produits financiers			9.93	9.93		9.93		9.93		
99998/0 INTERET OP 2864			9.93	9.93		9.93		9.93		
99998/0 INTERET OP 2864 - C.D.C.			9.93	9.93		9.93		9.93		
003783 Intérêts au 31/12/2012					26/03/20	0.70		0.70		
004902 Intérêts au 31/12/2013					25/02/20	5.02		5.02		
006222 Intérêts au 31/12/2014					22/05/20	4.21		4.21		
<b>SOLDE</b>			<b>992 499.39</b>					<b>271 786.27</b>		<b>9 750</b>

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022


Affiché le 13/04/2022

SLO

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE

# CONVENTION DE MANDAT





**DE  
ROQUEMAURE**

30150

**SERVICES TECHNIQUES  
SOUS SECTION  
MARCHES PUBLICS**

V/Correspondante – P. LEPAGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
Liberté – Égalité – Fraternité

Roquemaure, le 17 septembre 2012

SEGARD  
442 rue Georges  
30 035 NIMES Cedex 1

Objet : **Convention de mandat pour la réalisation d'une gendarmerie**

**NOTIFICATION  
ORDRE DE SERVICE**  
Etablis en trois exemplaires

Monsieur,

J'ai l'honneur de notifier sous ce pli, pour le Marché cité en objet, l'acceptation de votre offre qui s'éleve à 147 371,12 € TTC.

Je vous prie de trouver ci-joint un exemplaire de l'acte d'engagement dûment signé.

Cette notification valant ordre de service est établie en trois exemplaires dont deux sont à nous retourner.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

**SEGARD**

**Nom Prénom, qualité**  
(Date, signature et tampon)

*Deccourly Cohen*  
TEL 04 66 36 38 23 FAX 04 66 38 09 67  
RCS NIMES B 500 0128  
02.07.09

30000 NIMES  
442 Rue Georges Besse

**SEGARD**

25 SEP. 2012

**Le Maire  
Roger QUEYRANNE**





Marche de prestations intellectuelles

**Procédure adaptée**

Article 28 du code des marchés publics

**OBJET DU MARCHÉ : CONVENTION DE MANDAT POUR LA REALISATION D'UNE  
GENDARMERIE SUR LA COMMUNE DE ROQUEMAURE**  
*Etablie dans les conditions fixées par la loi n° 86-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise  
d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée*

**ACTE D'ENGAGEMENT**

**Commune de Roquemaure**

1 cours Bridaine

BP 4

30150 ROQUEMAURE

Tel : 04-66-90-54-34

Fax : 04-66-82-50-57

**SOMMAIRE**

Personne publique contractante :	3
Procédure de passation :	3
Objet du marché :	3
Comptable public assignataire des paiements :	3
Délai de paiements :	3
ARTICLE 1 - CONTRACTANT	4
ARTICLE 2 - REMUNERATION DU MANDATAIRE	5
ARTICLE 3- DECLARATION	5
ARTICLE 4- APPROBATION DU CONTRAT DE MANDAT	6
ARTICLE 5- NOTIFICATION DU CONTRAT DE MANDAT	6
ARTICLE 6- MANTISSEMENT	7
ANNEXE N°1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT	9
ANNEXE N°2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE	11



**Personne publique contractante :**

Commune de Roquemaure  
1 cours Bridaine  
BP 4  
30150 ROQUEMAURE  
Tel : 04-66-90-54-34  
Fax : 04-66-82-50-57

**Le représentant du pouvoir adjudicateur** est le Maire, compétente pour signer le marché.

**Procédure de passation :**

La procédure choisie est la procédure adaptée soumis aux dispositions des articles 28 du Code des Marchés Publics.

**Objet du marché :**

Convention de mandat pour la réalisation d'une gendarmerie.

**Date :** 13/09/2012

**Montant :** 123 220,00 € HT Euro H. T.

**Ordonnateur :**

Monsieur le Maire

**Comptable public assignataire des paiements :**

Le comptable assignataire des paiements : Trésorerie de Roquemaure

**Délai de paiements :**

Le délai maximum de paiement, sur lequel l'acheteur s'engage, est de 30 jours à compter de la réception de la demande d'avance.

**ARTICLE 1 - CONTRACTANT**

**Nom, prénom et qualité du signataire**

Nom : Madame DECAUDIN,

Prénom : Catherine

Qualité: Directrice Générale Déléguée

**Adresse professionnelle :** SEGARD 442 rue Georges Besse 30035 NIMES CEDEX 1

Téléphone : 04.66.38.60.16

**Code APE :** 4110 C

Numéro de SIRET : 680 200 128 00071

- agissant pour mon propre compte ;  
 agissant pour le compte de la société (indiquer le nom et l'adresse)

Nom : SEGARD

Adresse : 442 rue Georges Besse 30035 NIMES CEDEX 1

agissant pour le compte de la personne publique candidate (indiquer le nom, l'adresse)

Nom : .....

Adresse : .....

agissant en tant que mandataire

du groupement solidaire

du groupement conjoint

pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du .

**Engagement du candidat**

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses particulières et des documents qui y sont mentionnés,

- Je m'engage, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées aux prix ci-dessous ;
- Je m'engage ou j'engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre l'offre du groupement (ayer les mentions inutilisées);

## ARTICLE 2 - REMUNERATION DU MANDATAIRE

Le montant de la rémunération globale et forfaitaire est de :

Montant HT.....	126 720,00 €
TVA au taux de ...19,60 % Montant	24 837,12 €
Montant TTC	151 557,12 €

Montant (TTC) arrêté en lettres à : CENT CINQUANTE ET UN MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET DOUZE CENTIMES

Le versement de la rémunération est défini au CCAP. La rémunération sera imputée à l'opération et perçue par le biais des avances.

## ARTICLE 3 - DECLARATION

Le candidat affirme, sous peine de résiliation du marché, être à jour des obligations, déclarations et attestations découlant des articles 43 à 45 du Code des marchés publics.

Fait en un seul original, le 24/07/2012

Signature du candidat

Le mandataire,

**SEGARD**  
442 Rue Georges Basse  
33000 JUMES  
Tel. 04 66 38 23 40 Fax. 04 66 38 09 67  
RCS NIMES 8 680 200 128

Pauline Lepage

Objet: TR: Roquemaure-Gendarmerie mission mandataire  
Pièces jointes: PERRIER Pascal.vcf

De : Pascal PERRIER [mailto:Pascal.perrier@lasegard.com]

Envoyé : vendredi 24 août 2012 09:23

À : Patrick.mannetti@matie-roquemaure.fr

Cc : Catherine DECAUDIN

Objet : Roquemaure-Gendarmerie mission mandataire

Mr Manetti bonjour,

Pour faire suite aux négociations engagées par la collectivité, et conformément aux termes de notre échange nous vous confirmons notre meilleure proposition financière .

Le coût d'intervention est ramené à **123.220 €HT** soit une réduction de **3500 €HT**. Cet effort financier de notre part traduit notre volonté forte de vous accompagner activement pour la réalisation concernée.

Nous vous remercions pour cette prise de contact.

Nous restons à votre entière disposition pour toute précision complémentaire que vous jugeriez nécessaire.

Dans l'attente d'une prochaine rencontre, cordialement,



Ce message et tous les fichiers attachés qu'il contient sont confidentiels et réservés exclusivement à l'usage de son(s) destinataire(s). Toute publication, diffusion ou reproduction totale ou partielle de ce message et des informations qu'il contient est interdite sans autorisation préalable. Le contenu de ce courriel ne constitue pas un engagement de nature contractuelle, sauf confirmation expresse. SEGARD décline toute responsabilité au titre de ce message s'il a été de quelque manière altéré ou encore diffusé sans autorisation. Si vous n'êtes pas destinataire(s) de ce message, vous ne devez ni le copier ni le transmettre à des tiers. Merci de le détruire immédiatement et d'en avvertir l'expéditeur.

This message and any attachments are confidential and intended solely for the use of the addressee. Any unauthorized disclosure, dissemination or duplication (either whole or partial) is prohibited unless expressly confirmed. The content of this e-mail does not constitute a commitment or a contractual nature unless expressly confirmed.

SEGARD shall not be liable for the message if altered or disseminated without prior consent. If you are not the intended recipient of this message, you must not copy or forward it to third party, please notify the sender immediately and destroy it.

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

SLOW

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE

**ARTICLE 4- APPROBATION DU CONTRAT DE MANDAT**

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement au montant de 123 200 € HT

A Requiem s.a.s le 17 septembre 2012



Le pouvoir adjudicateur

**ARTICLE 5- NOTIFICATION DU CONTRAT DE MANDAT**

*En cas de remise contre récépissé*

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :

A ..... le .....

Signature du titulaire

*En cas d'envoi en Lettre Recommandé avec Accusé de Réception*

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire

**ARTICLE 6- NANTISSEMENT**

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :

1.  La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres)

En chiffres : ..... En lettres : .....

2.  La totalité du bon de commande n° ..... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

En chiffres : ..... En lettres : .....

3.  La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

En chiffres : ..... En lettres : .....

4.  La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

En chiffres : ..... En lettres : .....

et devant être exécutée par ..... en qualité de :

membre d'un groupement d'entreprise  sous-traitant

A Nîmes le 24/07/2012  
Signature

1. Date et signature originales

Envoyé en préfecture le 12/04/2022
Reçu en préfecture le 12/04/2022
Affiché le 13/04/2022
ID : 030-213002215-20220331-DEL2022_03_026-DE

Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (A renseigner autant de fois que nécessaire)

La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée (indiquer l'unité monétaire d'exécution du marché et le montant en lettres) à :

Montant initial :

Ramené à :

Ou

Ponté à :

A ..... le .....  
Signature

ANNEXE N°1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

FORMULES A UTILISER PAR LES CANDIDATS POUR COMPLETER L'ARTICLE 1 « CONTRACTANT »

Le contractant est une entreprise individuelle. Utiliser la formule A.  
Le contractant est une société (ou un groupement d'intérêt économique). Utiliser la formule B.  
Le contractant est un groupement d'entrepreneurs solidaires. Utiliser la formule C.

Formule A

Monsieur, Madame (Nom et prénoms) :

Agissant en mon nom personnel, domiciliée à (adresse complète et numéro de téléphone) :

Immatriculée à l'N.S.E.E. :

Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :

Code d'activité économique principale (APE) :

Numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés2 :

Formule B

Monsieur, Madame (Nom et prénoms) :

DECAUDIN Catherine

Agissant en mon nom et pour le compte de la Société :  
SEGARD.

ayant son siège social à (adresse complète et numéro de téléphone) :  
HOTEL DU DEPARTEMENT RUE GUILLEMETTE 30000 NIMES  
Et ses bureaux : 442 RUE GEORGES BESSE 30035 NIMES CEDEX

Immatriculée à l'N.S.E.E. :

Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :

680 200 128

Code d'activité économique principale (APE) :

4110C

Numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés3 :

NIMES 680 200 128 00071

2 Remplacer, s'il y a lieu, « Registre du Commerce et des Sociétés » par « Répertoire des Métiers »  
3 Remplacer, s'il y a lieu, « Registre du Commerce et des Sociétés » par « Répertoire des Métiers »



**Formule C**

Dans le cas d'un groupement d'entrepreneurs solidaires, chaque entrepreneur C1, C2, ... de ce groupement doit compléter la formule C en utilisant :

- La formule A s'il s'agit d'une entreprise individuelle ;
- La formule B s'il s'agit d'une société (ou d'un groupement d'intérêt économique).

Les entreprises ci-dessous sont groupées solidaires et l'entreprise

C1. Monsieur,  
Madame : .....

.....  
est leur mandataire<sup>4</sup>

C2. Monsieur, Madame : .....

.....

C3. Monsieur, Madame : .....

.....

C4. Monsieur, Madame : .....

.....

C5. Monsieur, Madame : .....

.....

**ANNEXE N°2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE**

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

**MARCHE**

N° : .....

Objet : .....

.....

Montant : .....

.....

Titulaire(s) : .....

.....

**PRESTATIONS SOUS-TRAITÉES**

Nature : .....

.....

Montant T.V.A. comprise : .....

.....

**SOUS-TRAITANT**

Nom, raison ou dénomination sociale : .....

.....

Entreprise individuelle ou forme juridique de la Société : .....

.....

Numéro d'identité d'établissement (SIRET - 14 chiffres) : .....

.....

Envoyé en préfecture le 12/04/2022  
Reçu en préfecture le 12/04/2022  
Affiché le 13/04/2022  
ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE



<sup>4</sup> Cette clause est à remplir lorsque le groupement d'entrepreneurs solidaires est concurrent pour le lot principal ou lorsqu'il est seulement concurrent pour un lot accessoire d'un marché à conclure avec un groupement d'entreprises conjointes.

Numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers :

Adresse :

Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) :

**CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE**

Modalités de calcul et de versement des avances et comptes :

Date (ou mois) d'établissement des prix :

Modalités de variation des prix :

Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réactions et retenues diverses :

**AUTRES RENSEIGNEMENTS**

A ..... le .....

Le pouvoir adjudicateur Le Mandataire du groupement ou le titulaire du marché



**REFERENCES BANCAIRES SEGARD**



**Relevé d'Identité Bancaire**

DAFIP DU CARD  
22 AVENUE CARNOT  
30043 NIMES

Cadre réservé au destinataire du relevé

Dénomination : DEPARTEMENT NUMERAIR			
Code Banque	Code Succursale	N° de compte	Che RIB
40031	00001	0000057975R	66

Identifiant Normes Internationales Bancaire (IBAN)

FR71 4003 1000 0100 0005 7975 R66

Identifiant International de la Banque (IBI)

CD CG FR PP

SEGARD  
442 RUE GEORGES BESSE  
30035 NIMES CEDEX 1

Envoyé en préfecture le 12/04/2022  
Reçu en préfecture le 12/04/2022  
Affiché le 13/04/2022  
ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE



442 rue Georges Besse - 30035 NIMES CEDEX 1  
Tel. 04.66.38.23.40 - Fax 04.66.38.09.67  
Mail : prenum.nom@lasegard.com



Roquemaure, le 18 juillet 2019

SEGARD  
442 RUE GEORGES  
30 035 NIMES Cedex 1

SERVICES TECHNIQUES  
SOUS SECTION  
MARCHES PUBLICS  
V/Correspondante – P. LEPAGE

Objet : Convention de mandat pour la réalisation d'une gendarmerie

**NOTIFICATION  
AVENANT 1**

Monsieur,

J'ai l'honneur de notifier sous ce pli, pour le Marché cité en objet, l'acceptation de votre avenant 1 d'un montant de 10 160 € HT portant la convention de mandat à la somme de 133 380 € HT.

Je vous prie de trouver ci-joint une copie de l'avenant dûment signé certifié conforme à l'original.

Cette notification est établie en deux exemplaires dont un à nous retourner.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Le Maire  
André HEUGHE



SEGARD

Nom Prénom, qualité  
(Date, signature et tampon)

Copie certifiée conforme à l'original  
délivrée en unique exemplaire

Le Maire, André HEUGHE



AVENANT n°1

CONVENTION DE MANDAT POUR LA REALISATION D'UNE  
GENDARMERIE SUR LA COMMUNE DE ROQUEMAURE



**LES PARTIES**

La commune de Roquemaure, représentée par son maire, Monsieur HEUGHE, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du .....à signer le présent avenant à la convention de mandat,

Ci-après dénommée « la commune »,

D'une part

ET

La Société d'Aménagement et d'Équipement du GARD (SEGARD), société anonyme d'économie mixte au capital de 5 128 252 €, inscrite au R.C.S de Nîmes sous le n° 680 200 128, dont le siège social est au 442 rue Georges Besse à Nîmes, représentée par Madame Catherine DECAUDIN, sa Directrice, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par la Présidente Directrice Générale.

Ci après dénommée « le mandataire »,

D'autre part

**ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 de l'acte d'engagement afin d'octroyer un complément de rémunération au mandataire d'un montant de 10 160 € HT.

Ce complément de rémunération fait suite à une modification du programme de l'opération consistant à augmenter le nombre de logements (17 au lieu de 16) ainsi qu'à réaliser des transformations en cours d'études pour rendre le projet compatible avec des nouvelles exigences hydrauliques (réduction des cheminements piétons, réduction de l'emprise au sol des logements, réalisation de bassins ou de noues de rétention...).

Par suite, cette rémunération permet de tenir compte d'une présence accrue sur le projet, consécutive aux modifications précitées et adapter le calendrier du mandat prenant en compte le décalage induit.

Au titre de sa mission, le mandataire recevra une rémunération globale fixée forfaitairement à 133 380 € HT.

L'échéancier de la rémunération complémentaire est défini ci-dessous :

A la signature du présent avenant	15 % du montant global de l'avenant
Au lancement de la consultation des marchés de travaux	25 % du montant global de l'avenant
A la notification des marchés de travaux	60 % du montant global de l'avenant

Le présent avenant représente une augmentation de 8.25% du contrat initial. Le bilan financier global demeure à la somme de 4 511 479 € HT.

**ARTICLE 2 – CALENDRIER**

La commune envisage la livraison de l'équipement pour fin 2020. Ce délai pourra être prorogé des retards dont le mandataire ne pourrait être tenu responsable. Le nouveau calendrier est en annexe 1.

**ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR**  
L'avenant prendra effet à compter de sa notification par la Commune.

**ARTICLE 5 – DIVERS**

Tous les articles de la convention de mandat non modifiés par le présent avenant restent et demeurent inchangés.

Nîmes, le 17/07/2019

FAIT EN UN ORIGINAL

La Commune de Roquemaure

La SEGARD

Le Maire  
André HEUGHE

La Directrice  
Catherine DECAUDIN



Annexe :

- Annexe 1 : Bilan financier et calendrier prévisionnel







## Gendarmerie de Roquemaure Roquemaure

Maitre d'ouvrage : Commune de Roquemaure  
Mandatitaire : SEGARD

Maitre d'ouvrage : Commune de Roquemaure  
Mandatitaire : SEGARD

(1) Montant définitif estimé par le Maître d'œuvre en phase appel d'offre - février 2018

(2) Mission de base + mission EXE plans d'exécution + OPC (y compris marché pour prestations similaires)

(3) Missions solidité des ouvrages et sécurité des personnes.

(4) Mission sécurité sur le chantier, protection de l'hygiène et de la santé.

(5) Frais de parution dans les journaux officiels, duplication des dossiers de consultation, constat d'huissier d'affichage du permis de construire.

(6) Assurances Dommage-Ouvrages et Tous Risques Chantier.

(7) Conformément aux termes de la convention du mandat. Y compris avenant pour réalisation d'un 1<sup>er</sup>ème logement - 10 160 € HT

### BILAN FINANCIER PREVISIONNEL

13 mai 2019

	Estimation en € H.T.	TVA 20 %	Coût en € T.T.C.
<b>ETUDES PREALABLES</b>			
Relevé topographique	3 067,40	617,48	3 704,88
Sondages sol	12 708,83	2 541,77	15 250,60
Fouilles archéologiques	1 858,33	371,67	2 230,00
Frais de concours	29 700,00	5 940,00	35 640,00
Divers et imprévus	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ETUDES PREALABLES</b>	<b>47 354,57</b>	<b>9 470,91</b>	<b>56 825,48</b>
<b>TOTAL TRAVAUX</b>			
Travaux base marché (1)	3 600 000,00	720 000,00	4 320 000,00
Revision (2)	90 000,00	18 000,00	108 000,00
Actualisation (3)	23 353,08	4 670,62	28 023,69
Divers et imprévus (4)	72 000,00	14 400,00	86 400,00
<b>TOTAL TRAVAUX</b>	<b>3 785 353,08</b>	<b>757 070,62</b>	<b>4 542 423,69</b>
<b>TOTAL HONORAIRES</b>			
Maitrise d'œuvre (2)	411 952,49	82 390,50	494 342,99
Contrôle Technique (3)	16 650,00	3 330,00	19 980,00
Coordinateur SPS (4)	3 690,00	738,00	4 428,00
AMO DD	20 050,00	4 010,00	24 060,00
Divers et imprévus (5)	9 043,98	1 808,80	10 852,78
Revision (6)	12 352,57	2 470,51	14 823,09
<b>TOTAL HONORAIRES</b>	<b>473 539,05</b>	<b>94 707,81</b>	<b>568 246,86</b>
<b>MANDATAIRE (7)</b>			
	<b>132 380,29</b>	<b>26 476,06</b>	<b>158 856,34</b>
<b>FRAIS DIVERS</b>			
Publicités et Tirages (5)	8 333,33	1 666,67	10 000,00
Assurances (6)	61 019,94	/	61 019,94
Huissiers	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>TOTAL FRAIS DIVERS</b>	<b>71 853,27</b>	<b>2 166,67</b>	<b>74 019,94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 511 479,96</b>	<b>890 092,00</b>	<b>5 401 571,96</b>



### BORDEREAU D'ENVOI

Expéditeur :	Farida BRUNET <a href="mailto:farida.brunet@territoire30.com">farida.brunet@territoire30.com</a>	OBJET : notification
Destinataires :	☎ 04.66.38.60.16 Cabinet CAMOIN Commissaire aux comptes M. JELEN DAF	Nîmes, le 24/07/19
		Page 1/1

OPE 864  
 CDP CB  
 ASSIST NIM  
 TYPE DE PIECE AVENANT 1

Veuillez trouver ci-joint copie de la notification signée le 17/07/2019 relative à : MANDAT GENDARMERIE DE ROQUEMAURE

Meilleures salutations.

Farida BRUNET



Maitre d'ouvrage : Commune de Roquemaure  
 Mandataire : SEGARD ( Société d'Aménagement et d'Équipement du Gard)  
 Gendarmerie de Roquemaure  
 Roquemaure  
 Calendrier Préfessionnel  
 nu 13/05/19

DATE	DESCRIPTION	STATUT	REMARKS
2019-05-13	...	...	...
2019-05-14	...	...	...
2019-05-15	...	...	...
2019-05-16	...	...	...
2019-05-17	...	...	...
2019-05-18	...	...	...
2019-05-19	...	...	...
2019-05-20	...	...	...
2019-05-21	...	...	...
2019-05-22	...	...	...
2019-05-23	...	...	...
2019-05-24	...	...	...
2019-05-25	...	...	...
2019-05-26	...	...	...
2019-05-27	...	...	...
2019-05-28	...	...	...
2019-05-29	...	...	...
2019-05-30	...	...	...
2019-05-31	...	...	...
2019-06-01	...	...	...
2019-06-02	...	...	...
2019-06-03	...	...	...
2019-06-04	...	...	...
2019-06-05	...	...	...
2019-06-06	...	...	...
2019-06-07	...	...	...
2019-06-08	...	...	...
2019-06-09	...	...	...
2019-06-10	...	...	...
2019-06-11	...	...	...
2019-06-12	...	...	...
2019-06-13	...	...	...
2019-06-14	...	...	...
2019-06-15	...	...	...
2019-06-16	...	...	...
2019-06-17	...	...	...
2019-06-18	...	...	...
2019-06-19	...	...	...
2019-06-20	...	...	...
2019-06-21	...	...	...
2019-06-22	...	...	...
2019-06-23	...	...	...
2019-06-24	...	...	...
2019-06-25	...	...	...
2019-06-26	...	...	...
2019-06-27	...	...	...
2019-06-28	...	...	...
2019-06-29	...	...	...
2019-06-30	...	...	...
2019-07-01	...	...	...
2019-07-02	...	...	...
2019-07-03	...	...	...
2019-07-04	...	...	...
2019-07-05	...	...	...
2019-07-06	...	...	...
2019-07-07	...	...	...
2019-07-08	...	...	...
2019-07-09	...	...	...
2019-07-10	...	...	...
2019-07-11	...	...	...
2019-07-12	...	...	...
2019-07-13	...	...	...
2019-07-14	...	...	...
2019-07-15	...	...	...
2019-07-16	...	...	...
2019-07-17	...	...	...
2019-07-18	...	...	...
2019-07-19	...	...	...
2019-07-20	...	...	...
2019-07-21	...	...	...
2019-07-22	...	...	...
2019-07-23	...	...	...
2019-07-24	...	...	...
2019-07-25	...	...	...
2019-07-26	...	...	...
2019-07-27	...	...	...
2019-07-28	...	...	...
2019-07-29	...	...	...
2019-07-30	...	...	...
2019-07-31	...	...	...
2019-08-01	...	...	...
2019-08-02	...	...	...
2019-08-03	...	...	...
2019-08-04	...	...	...
2019-08-05	...	...	...
2019-08-06	...	...	...
2019-08-07	...	...	...
2019-08-08	...	...	...
2019-08-09	...	...	...
2019-08-10	...	...	...
2019-08-11	...	...	...
2019-08-12	...	...	...
2019-08-13	...	...	...
2019-08-14	...	...	...
2019-08-15	...	...	...
2019-08-16	...	...	...
2019-08-17	...	...	...
2019-08-18	...	...	...
2019-08-19	...	...	...
2019-08-20	...	...	...
2019-08-21	...	...	...
2019-08-22	...	...	...
2019-08-23	...	...	...
2019-08-24	...	...	...
2019-08-25	...	...	...
2019-08-26	...	...	...
2019-08-27	...	...	...
2019-08-28	...	...	...
2019-08-29	...	...	...
2019-08-30	...	...	...
2019-08-31	...	...	...
2019-09-01	...	...	...
2019-09-02	...	...	...
2019-09-03	...	...	...
2019-09-04	...	...	...
2019-09-05	...	...	...
2019-09-06	...	...	...
2019-09-07	...	...	...
2019-09-08	...	...	...
2019-09-09	...	...	...
2019-09-10	...	...	...
2019-09-11	...	...	...
2019-09-12	...	...	...
2019-09-13	...	...	...
2019-09-14	...	...	...
2019-09-15	...	...	...
2019-09-16	...	...	...
2019-09-17	...	...	...
2019-09-18	...	...	...
2019-09-19	...	...	...
2019-09-20	...	...	...
2019-09-21	...	...	...
2019-09-22	...	...	...
2019-09-23	...	...	...
2019-09-24	...	...	...
2019-09-25	...	...	...
2019-09-26	...	...	...
2019-09-27	...	...	...
2019-09-28	...	...	...
2019-09-29	...	...	...
2019-09-30	...	...	...
2019-10-01	...	...	...
2019-10-02	...	...	...
2019-10-03	...	...	...
2019-10-04	...	...	...
2019-10-05	...	...	...
2019-10-06	...	...	...
2019-10-07	...	...	...
2019-10-08	...	...	...
2019-10-09	...	...	...
2019-10-10	...	...	...
2019-10-11	...	...	...
2019-10-12	...	...	...
2019-10-13	...	...	...
2019-10-14	...	...	...
2019-10-15	...	...	...
2019-10-16	...	...	...
2019-10-17	...	...	...
2019-10-18	...	...	...
2019-10-19	...	...	...
2019-10-20	...	...	...
2019-10-21	...	...	...
2019-10-22	...	...	...
2019-10-23	...	...	...
2019-10-24	...	...	...
2019-10-25	...	...	...
2019-10-26	...	...	...
2019-10-27	...	...	...
2019-10-28	...	...	...
2019-10-29	...	...	...
2019-10-30	...	...	...
2019-10-31	...	...	...
2019-11-01	...	...	...
2019-11-02	...	...	...
2019-11-03	...	...	...
2019-11-04	...	...	...
2019-11-05	...	...	...
2019-11-06	...	...	...
2019-11-07	...	...	...
2019-11-08	...	...	...
2019-11-09	...	...	...
2019-11-10	...	...	...
2019-11-11	...	...	...
2019-11-12	...	...	...
2019-11-13	...	...	...
2019-11-14	...	...	...
2019-11-15	...	...	...
2019-11-16	...	...	...
2019-11-17	...	...	...
2019-11-18	...	...	...
2019-11-19	...	...	...
2019-11-20	...	...	...
2019-11-21	...	...	...
2019-11-22	...	...	...
2019-11-23	...	...	...
2019-11-24	...	...	...
2019-11-25	...	...	...
2019-11-26	...	...	...
2019-11-27	...	...	...
2019-11-28	...	...	...
2019-11-29	...	...	...
2019-11-30	...	...	...
2019-12-01	...	...	...
2019-12-02	...	...	...
2019-12-03	...	...	...
2019-12-04	...	...	...
2019-12-05	...	...	...
2019-12-06	...	...	...
2019-12-07	...	...	...
2019-12-08	...	...	...
2019-12-09	...	...	...
2019-12-10	...	...	...
2019-12-11	...	...	...
2019-12-12	...	...	...
2019-12-13	...	...	...
2019-12-14	...	...	...
2019-12-15	...	...	...
2019-12-16	...	...	...
2019-12-17	...	...	...
2019-12-18	...	...	...
2019-12-19	...	...	...
2019-12-20	...	...	...
2019-12-21	...	...	...
2019-12-22	...	...	...
2019-12-23	...	...	...
2019-12-24	...	...	...
2019-12-25	...	...	...
2019-12-26	...	...	...
2019-12-27	...	...	...
2019-12-28	...	...	...
2019-12-29	...	...	...
2019-12-30	...	...	...
2019-12-31	...	...	...





## AVENANT n°2

### CONVENTION DE MANDAT POUR LA REALISATION D'UNE GENDARMERIE SUR LA COMMUNE DE ROQUEMAURE



#### LES PARTIES

La commune de Roquemaure, représentée par son maire, Nathalie NURY, dûment habilitée par délibération du Conseil Municipal en date du 14/09/2021, à signer le présent avenant à la convention de mandat,

Ci-après dénommée « la commune » ou « le mandant »,

D'une part

ET

La Société d'Aménagement et d'Équipement du GARD (SEGARD), société anonyme d'économie mixte au capital de 5 128 252 €, inscrite au R.C.S de Nîmes sous le n° 680 200 128, dont le siège social est au 442 rue Georges Besse à Nîmes, représentée par Monsieur Vincent DELORME, son Directeur Général Délégué.

Ci-après dénommée « la Segard » ou « le mandataire »,

D'autre part

Il a été exposé ce qui suit

En date du 17 septembre 2012, la Commune a confié à la SEGARD une convention de mandat pour la réalisation d'une gendarmerie. Le montant de la rémunération du mandataire était de 123 220 € HT. La convention a pris effet à la date du 17 septembre 2012 pour une durée prévisionnelle de 39 mois soit un achèvement prévisionnelle de la mission (GPA comprise) dernier trimestre 2015.

Suite à une modification du programme de l'opération consistant à augmenter le nombre de logements (17 au lieu de 16) ainsi qu'à réaliser des transformations en cours d'études pour rendre le projet compatible avec des nouvelles exigences hydrauliques (réduction des cheminements piétons, réduction de l'emprise au sol des logements, réalisation de bassins de retenue de pluie ...), un avenant n°1 a été conclu le 17 juillet 2019 afin d'octroyer un complément de rémunération au mandataire d'un montant de 10 160 € HT. Cette rémunération permettait de prendre compte la nécessité de la réalisation missions supplémentaires suite aux modifications de programme, d'une présence accrue sur le projet, consécutive à l'adaptation du calendrier de l'opération prenant en compte le décalage induit.

Or, aujourd'hui, compte tenu des problèmes énumérés ci-dessous :

- La pandémie de COVID-19 non prévisible a affecté la réalisation de l'opération. La mise en place des mesures sanitaires prises par les autorités ont conduit à un arrêt des chantiers lors du premier confinement et ensuite à une reprise progressive pour tenir compte des différents protocoles d'intervention.
- L'opération de réalisation de la gendarmerie a donc été suspendue avant de reprendre en mode dégradé. Le mandataire a dû mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à l'arrêt de l'opération et organiser la reprise en mode dégradé.
- Le délai de réalisation de la gendarmerie a été par conséquent prolongé nécessitant une intervention du mandataire supplémentaire.

Cet allongement de la durée entraîne une intervention plus importante du mandataire et donc des charges non couvertes par la rémunération contractuelle prévue initialement. Le contexte inédit de cette crise sanitaire rend nécessaire l'indemnisation du Mandataire pour réduire l'impact de cette période de crise sur l'équilibre économique de son contrat.

L'article 18 du CCAP de la convention de mandat dispose que le contrat pourra être révisé par avenant d'un commun accord entre les deux parties notamment en cas :

- d'augmentation des délais sous réserve que ces modifications aient des **répercussions importantes** sur la charge de travail du mandataire.





**Gendarmerie de Roquemaure  
Roquemaure**

Maitre d'ouvrage : Commune de Roquemaure  
Mandatitaire : SEGARD

**BILAN FINANCIER PREVISIONNEL**

27 juillet 2020

	Estimation en € H.T.	TVA 20 %	Coût en € T.T.C.
<b>ETUDES PREALABLES</b>			
Relevé topographique	3 087,40	617,48	3 704,88
Sondages sol	12 708,83	2 541,77	15 250,60
Fouilles archéologiques	1 858,33	371,67	2 230,00
Frais de concours	29 700,00	5 940,00	35 640,00
Divers et imprévus	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ETUDES PREALABLES</b>	<b>47 354,57</b>	<b>9 470,91</b>	<b>56 825,48</b>
<b>TOTAL TRAVAUX</b>			
Travaux base marché (1)	3 633 391,52	726 678,30	4 360 069,82
Révision	67 192,13	13 438,43	80 630,55
Actualisation	0,00	0,00	0,00
Divers et imprévus	66 666,67	13 333,33	80 000,00
<b>TOTAL TRAVAUX</b>	<b>3 767 250,31</b>	<b>753 450,06</b>	<b>4 520 700,37</b>
<b>TOTAL HONORAIRES</b>			
Maitrise d'œuvre (2)	411 752,49	82 350,50	494 102,99
Contrôle Technique (3)	16 650,00	3 330,00	19 980,00
Coordinateur SPS (4)	3 690,00	738,00	4 428,00
AMO DD	20 050,00	4 010,00	24 060,00
Divers et imprévus	9 043,98	1 808,80	10 852,78
Révision	12 352,57	2 470,51	14 823,09
<b>TOTAL HONORAIRES</b>	<b>473 539,05</b>	<b>94 707,81</b>	<b>568 246,86</b>
<b>MANDATAIRE (7)</b>	<b>151 700,00</b>	<b>30 340,00</b>	<b>182 040,00</b>
<b>FRAIS DIVERS</b>			
Publicités et Tirages (5)	8 333,33	1 666,67	10 000,00
Assurances (6)	60 759,26	/	60 759,26
Huissiers	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>TOTAL FRAIS DIVERS</b>	<b>71 592,59</b>	<b>2 166,67</b>	<b>73 759,26</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 511 436,51</b>	<b>890 135,45</b>	<b>5 401 571,96</b>

Envoyé en préfecture le 12/04/2022  
Reçu en préfecture le 12/04/2022  
Affiché le 13/04/2022  
ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE

La SEGARD a communiqué au mandant une estimation du temps supplémentaire. Sur cette base, les parties ont négocié la passation du présent avenant.

**ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet d'octroyer une rémunération de 18 320, 00 € HT. Il s'en suit qu'au titre de sa mission, le mandataire recevra une rémunération globale fixée forfaitairement à 151 700 € HT. L'échéancier de la rémunération du présent avenant est défini ci-dessous :

A la signature du présent avenant	15 % du montant global de l'avenant
A la réception des travaux	85 % du montant global de l'avenant

Le présent avenant représente une augmentation de 23% du contrat initial. Il prend en compte les conséquences engendrées par la survenance de la pandémie, circonstance imprévue survenue lors de l'exécution et qui n'avait pas pu être initialement envisagée.

**ARTICLE 2 - CALENDRIER**

Suite à l'avenant n°1, la réception des travaux était prévue à la fin de l'année 2020, cette réception est en conséquence reportée de 10 mois, portant le délai de réalisation, y compris l'année de parfait achèvement, au 4 octobre 2022 (annexe n°1). Compte tenu de ces éléments, la convention de mandat est donc prorogée et s'achèvera selon les modalités définies à l'article 12 du CCAP.

**ARTICLE 3 - PRISES D'EFFET ET DISPOSITIONS ANTERIEURES**

Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter de sa notification. Toutes les clauses et conditions générales de la convention initiale et de l'avenant n°1 demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de contestation.

FAIT EN UN ORIGINAL, à Roquemaure le 21/09/2021

La Commune de Roquemaure  
Le Maire  
Le Sec. Adjoint H. BERNARDO  
Le Directeur Général Délégué  
Vincent DELORME  
SEGARD  
442 Rue Georges  
Tél. 04 67 33 20 00 Fax 04 67 33 20 67  
Roquemaure, France 34200 128

Annexe :  
Nouveau calendrier  
Bilan tenant compte de la rémunération





REPUBLIQUE  
FRANCAISE  
DEPARTEMENT  
du  
GARD

Numéro et objet de la  
délibération

2021\_09\_066

TRAVAUX

**AVENANT N°2 A LA  
CONVENTION DE  
MANDAT POUR LA  
REALISATION DE LA  
GENDARMERIE**

**RAPPORTEUR :**  
Luc ROUSSELOT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la décision 2012\_050 du 17 septembre 2012 portant convention de mandat avec la SEGARD pour la construction de la nouvelle gendarmerie ;

Vu le code de la Commande Publique ;

Considérant que par délibération n° 2019\_07\_060 du 04/07/2019, un avenant n° 1 pour la prise en compte de l'augmentation du nombre de logements (17 au lieu de 16) ainsi que les transformations en cours d'étude à apporter pour rendre le projet compatible avec les nouvelles exigences hydrauliques a été approuvé, portant le montant des honoraires de la SEGARD à la somme de 133 160 € HT.

Considérant que la SEGARD présente un avenant n° 2 portant sur un complément de rémunération d'un montant de 18 320 € HT pour la prise en compte de l'allongement de la mission de plus de 10 mois ; conséquence engendrée par la survenance de la pandémie, circonstance imprévue lors de l'exécution et qui n'avait pas pu être initialement envisagée ; que le montant global du marché initial (123 220€) est désormais porté à 151 700€ ;

Considérant que cet avenant correspond à une augmentation de + 23,11 % par rapport au marché initial, et par souci de procédure, a été soumis à l'examen de la CAO qui s'est réunie le 14/09/21.

Avant entendu l'exposé du rapporteur.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et procédé au vote à l'unanimité, décide :

**D'APPROUVER l'avenant n° 2 d'un montant de 18 320 € HT portant la convention de mandat avec la SEGARD à la somme de**

**151 700 € HT**

**D'AUTORISER Madame le Maire à signer cet avenant et tout document afférent à cette opération.**

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits.

Copie certifiée conforme,

Pour le Maire-adjoint, le 1<sup>er</sup> Adjoint

Michel BERARDO



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l'Etat.

Envoyé en préfecture le 17/09/2021

Reçu en préfecture le 17/09/2021

Affiché le 17/09/2021

ID : 030-21-3002215-2021-09-14-DEL2021\_09\_066-DE

*Pour le Maire-adjoint,  
le 1<sup>er</sup> Adjoint,*

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE DE ROQUEMAURE  
Séance du Mardi 14 Septembre 2021**



L'AN DEUX MIL VINGT ET UN et le QUATORZE SEPTEMBRE, à 18 heures 30, le Conseil cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en la salle du conseil municipal, sous la présidence de Mme Nathalie NURY, Maire.

**ÉLIMINÉS PRÉSENTS :** Michel BERARDO, Gilles COLOMBIER, Lauriane GOMIS, Luc ROUSSELOT, Soraya BON, Philippe FAURE, Adjoint  
Nicole BOUCHE, Marc COUZELAS, Isabelle ASSEMAT, Lionel JOURDAN, Christian CANDELA, Luc PACINI, Luc EUZET, Sandrine COTTAZ, Mannon GRAVELEINE, Stéphane CARDENES, Jackie BRUNET, Marie-Christine JANSEN, Conseillers Municipaux

**Absents excusés :**

Karine FERRARO qui donne pouvoir à Soraya BON  
Claire SEGOUN qui donne pouvoir à Mannon GRAVELEINE  
Philippe INDRITZIN qui donne pouvoir à Gilles COLOMBIER  
Syvain REDOU qui donne pouvoir à Michel BERARDO  
Solenne EMANUELLI qui donne pouvoir à Isabelle ASSEMAT  
Cori MOUNOZ  
Christiaan GARCIN qui donne pouvoir à Nathalie NURY  
Patrick MANETTI  
Maryvonne PLUGIBET qui donne pouvoir à Stéphane CARDENES

**Absents :**

Jean-Marc TAILLEUR  
Secrétaire de Séance,  
Isabelle ASSEMAT

Envoyé en préfecture le 12/04/2022

Reçu en préfecture le 12/04/2022

Affiché le 13/04/2022

SLO

ID : 030-213002215-20220331-DEL2022\_03\_026-DE